

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED****मार्च-2018 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट****STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF MAR-2018**

(करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2017 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2017 (AUDITED)	बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2017-2018	मार्च-2018 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO MAR-2018	मार्च-2018 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR- 2018 (DURING 2017-18) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	चूतक/ CHUTAK (44 MW/ मेगावाट):-(Payments as per Niti Ayog Guidelines)				-	-	125.12
2	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट): {Payments as per Niti Ayog Guidelines}				-	-	82.56
3	तीस्ता लो डैम- IV/ TEESTA LOW DAM - IV (160 MW/ मेगावाट) - {including Payments as per Niti Ayog Guidelines}				171.32	171.32	172.38
योग/ TOTAL 'A'		-	-	-	171.32	171.32	380.06
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	8,398.75	6,176.84	592.01	592.01	508.00
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	17,435.15	9,158.79	1,088.50	1,088.50	820.58
3	किशनगंगा/ KISHANGANGA (330 MW/ मेगावाट)	3,642.04	5,882.01	4,818.99	576.56	576.56	482.64
योग/ TOTAL 'B'				20,154.62	2,257.07	2,257.07	1,811.22
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB/ KOTLI BHEL -IB & II (850)			366.57	13.00	13.00	16.41
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)			210.33	50.00	50.00	29.46
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)			134.45	66.00	66.00	68.81
4	तवांग-I/ TAWANG- I (600 MW/ मेगावाट)			99.81	4.00	4.00	3.72
5	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)			99.54	20.00	20.00	14.44
6	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE		-	25.26	5.00	5.00	6.22
7	गौरिगंगा-III / GAURIGANGA-III		-	31.47	9.00	9.00	8.80
योग/ TOTAL 'C'				967.43	167.00	167.00	147.86
D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)							
1	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project (50MW)				250.00	250.00	187.57
2	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit				20.87	20.87	1.44
योग/ TOTAL 'D'					270.87	270.87	189.01
E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES							
1	सीवीपीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)			460.00	200.00	200.00	187.55
2	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA			1.00	5.00	5.00	3.00
योग/ TOTAL 'E'					205.00	205.00	190.55
F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS							
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION				18.00	18.00	3.78
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION				0.10	0.10	-
योग/ TOTAL 'F'					18.10	18.10	3.78
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)					3,089.36	3,089.36	2,722.48

NOTES:-

- Monthly targets & Project-Wise Allocation have been revised as per Re-Appropriated BE 2017-18 of Rs. 3089.36 Cr
- Budgetary support has been revised based on Sub-Debts sanctioned by MOP in RE 2017-18 vide its OM no. 1/4/2017-Bud dated 09.01.2018