



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED
APR-2021 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF APR-2021

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2021 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2021(provision al)	बजेट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2021-22	अप्रैल-2021 तक प्रत्याशित बजेट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO APR-2021	अप्रैल-2021 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO APR- 2021 (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH#	3,642.04		5,675.82	-	-	-
	योग/ TOTAL 'A'	3,642.04	-	5,675.82	-	-	-
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,997.11	8,866.70	1,057.49	94.21	78.40
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	20,368.90	13,537.76	2,209.41	265.57	194.63
	योग/ TOTAL 'B'	10,204.92	30,366.01	22,404.46	3,266.90	359.78	273.03
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	-	2,321.05	426.77	10.42	0.87	0.42
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	-	30,977.29	1,102.77	635.68	13.18	4.73
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	-	5,482.23	249.10	431.35	5.37	0.67
4	तावांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	-	6,769.45	243.34	21.95	1.69	0.60
5	डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)	-	-	18.12	53.81	1.19	0.19
6	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ (बर्सेर, धौलीगंगा इंटरमीडिएट, गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III)	-	-	312.42	1.02	0.09	-
	योग/ TOTAL 'C'	-	45,550.02	2,352.52	1,154.23	22.39	6.61
D. पवन, सौर, विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, POWER PROJECTS							
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects(Kerala & others)	-	-	-	51.09	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	-	-	460.27	12.48	-
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सॉलर पॉवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	-	-	1.60	-	-
	योग/ TOTAL 'D'	-	-	-	512.96	12.48	-
E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS							
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	-	-	291.86	38.74	3.23	0.36
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	-	8.69	74.61	6.22	2.40
	योग/ TOTAL 'E'	-	-	300.55	113.35	9.45	2.76
F. अतिरिक्त कैपेक्स/ADDITIONAL CAPEX							
(a) सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project							
1	Floating solar Odisha (100 MW of total 500 MW)	-	-	-	90.00	-	-
2	Rajsthan 600 MW UMREPP (Land lease +park development)	-	-	-	370.00	-	-
3	Solar Project under CPSU scheme/ VGF based competitive bidding through IREDA at various locations such as-Bihar (Kajra, Odisha Solar Power Project (140 MW) at Deogarh, Landei hill (Ganjam)	-	-	-	1,600.00	-	-
4	Odisha Solar Power Project (140 MW) at Deogarh, Landei hill (Ganjam)	-	-	-	200.00	-	-
5	Floating solar Telangana & Other roof top/ ground mounted	-	-	-	500.00	-	-
(b) Other New Hydro Project							
1	Pannan (300 MW)	-	-	-	250.00	-	-
	योग/ TOTAL 'F'	-	-	-	3,010.00	-	-
	SUB TOTAL-STANDALONE ("A to F")	13,846.96	75,916.03	30,733.35	8,057.44	404.10	282.40
G. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES & SUBSIDIARY COMPANY							
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	1,391.65	-	98.90	8.00	3.00	-
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul	8,112.14	-	1,048.19	100.00	-	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru	4,287.59	-	270.00	200.00	100.00	-
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar	4,948.26	-	69.81	100.00	-	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर झू-I BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I	7,022.65	-	-	1.00	-	-
6	KALPI SSP	-	-	44.40	20.00	20.00	-
7	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	5,748.05	-	995.50	300.00	-	-
8	जल पावर-रंगीत-IV/Jal Power-Rangit-IV	-	-	165.00	117.96	-	-
9	RATLE (850 MW)	-	-	-	200.00	-	-
	योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('G')	31,510.34	-	2,691.80	1,046.96	123.00	-
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)	45,357.30	75,916.03	33,425.15	9,104.40	527.10	282.40