



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

मार्च-2017 तक का बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION UPTO MAR-2017

(करोड़ में / IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2016 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2016 (AUDITED)	संशोधित बजट अनुमान/ REVISED BUDGET ESTIMATE 2016-2017	मार्च- 2017 के लक्ष्य/ TARGETS FOR MAR-2017	मार्च-2017 का वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR MAR- 2017 (PROV.)	मार्च-2017 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO MAR- 2017	मार्च-2017 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR-2017 (DURING 2016- 17) (PROV.)	मार्च-2017 तक कमी/ SHORTFALL UPTO MAR- 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 - 8)
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES								
1	सेवा-II/ SEWA - II (120 MW/ मेगावाट)	-	1.81	1.81	-	1.81	0.22	1.59
2	चमेरा-III/ CHAMERA-III (231 MW/ मेगावाट)	-	22.62	0.50	-	22.62	21.00	1.62
3	चूतक/ CHUTAK (44 MW/ मेगावाट)	-	23.18	10.88	0.29	23.18	10.88	12.30
4	तीस्ता लो डैम- III/ TEESTA LOW DAM - III (132 MW/ मेगावाट)	-	52.64	21.66	2.85	52.64	49.35	3.29
5	निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट)	-	8.00	1.39	0.73	8.00	6.62	1.38
6	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट)	-	40.00	13.14	2.02	40.00	10.57	29.43
7	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)	-	50.00	13.06	8.17	50.00	32.84	17.16
8	तीस्ता लो डैम- IV/ TEESTA LOW DAM - IV (160 MW/ मेगावाट)	-	111.13	18.62	12.27	111.13	62.65	48.48
	योग/ TOTAL 'A'	-	309.38	81.06	26.33	309.38	194.13	115.25
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS								
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	5,557.21	672.91	59.34	50.28	672.91	634.10	38.81
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	8,367.94	981.95	209.31	145.94	981.95	771.32	210.63
3	किशानगंगा/ KISHANGANGA (550 MW/ मेगावाट)	4,476.20	441.13	47.94	11.31	441.13	341.20	99.93
	योग/ TOTAL 'B'	18,401.35	2,095.99	316.59	207.53	2,095.99	1,746.62	349.37
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES								
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB/ KOTLI BHEL -IB & II	288.17	14.00	0.40	0.72	14.00	16.06	(2.06)
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	181.97	25.00	3.81	2.10	25.00	25.65	(0.65)
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	121.63	26.17	1.82	1.38	26.17	14.19	11.98
4	तवांग-I/ TAWANG- I (600 MW/ मेगावाट)	84.77	8.00	0.84	0.27	8.00	5.93	2.07
5	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)	96.89	8.00	0.84	0.33	8.00	5.75	2.25
	योग/ TOTAL 'C'	773.43	81.17	7.71	4.80	81.17	67.58	13.59
D. सर्वेक्षण एवं अन्वेषण/ SURVEY & INVESTIGATION								
1	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	202.92	24.00	1.00	-	24.00	21.88	2.12
	योग/ TOTAL 'D'	202.92	24.00	1.00	-	24.00	21.88	2.12
E. अन्य नवीन योजनाएँ/ OTHERS NEW SCHEMES								
1	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	21.36	4.31	0.32	-	4.31	4.02	0.29
2	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	23.04	6.60	0.74	0.43	6.60	7.15	(0.55)
3	अन्य- तीस्ता बेसिन परियोजनाएँ/ OTHERS- TEESTA BASIN PROJECTS		3.51	0.60	0.77	3.51	3.12	0.39
	योग/ TOTAL 'E'		14.42	1.66	1.20	14.42	14.29	0.13
F. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)								
1 (i)	पवन विद्युत परियोजना- जैसलमेर/ Wind Power Project (50MW)- WPPJ, Jaisalmer #	270.77	63.19	10.39	-	63.19	23.61	39.58
1 (ii)	अन्य पवन विद्युत परियोजना/ Other Wind Power Project (82MW)						-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project (50MW)		40.00	10.00	-	40.00	-	40.00
	योग/ TOTAL 'F'	270.77	103.19	20.39	-	103.19	23.61	79.58
G. संयुक्त उद्यम- जल परियोजनाएँ (JV में इक्विटी निवेश)/ JV PROJECTS-HYDRO (EQUITY INVESTMENT IN JV)								
1	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)	100.00	460.00	100.00	-	460.00	360.00	100.00
2	एनएचपीटीएल/ NHPTL (Equity)	23.90	-	-	6.50	-	6.50	(6.50)
	योग/ TOTAL 'G'		460.00	100.00	6.50	460.00	366.50	93.50
H संयुक्त उद्यम परियोजनाएँ- सौर एवं थर्मल (JV में इक्विटी निवेश)/ JV PROJECTS-SOLAR & THERMAL (EQUITY INVESTMENT IN JV)								
सौर/ SOLAR								
1	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	1.00	5.00	-	-	5.00	-	5.00
	योग/ TOTAL 'H'	1.00	5.00	-	-	5.00	-	5.00



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

**मार्च-2017 तक का बजटीय उपयोगिता विवरण
STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION UPTO MAR-2017**

(करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2016 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेक्षित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2016 (AUDITED)	संशोधित बजट अनुमान/ REVISED BUDGET ESTIMATE 2016-2017	मार्च- 2017 के लक्ष्य/ TARGETS FOR MAR-2017	मार्च-2017 का वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR MAR- 2017 (PROV.)	मार्च-2017 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO MAR- 2017	मार्च-2017 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR-2017 (DURING 2016- 17) (PROV.)	मार्च-2017 तक कमी/ SHORTFALL UPTO MAR- 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 - 8)
I.	बैरास्यूल पावर स्टेशन के आर & एम वर्क्स/ R&M WORKS OF BAIRASIUL POWER STATION	-	10.00	3.41	1.44	10.00	3.18	6.82
J.	लोकटक पावर स्टेशन के आर & एम वर्क्स/ R&M WORKS OF LOKTAK POWER STATION	-	0.10	0.10	-	0.10	-	0.10
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO J)		3,103.25	531.92	247.80	3,103.25	2,437.79	665.46

Note:-

1 # वायु विद्युत परियोजना, जैसलमेर को संचालित कर दिया गया है। WIND POWER PROJECT, JAISALMER HAS BEEN COMMISSIONED.