



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

मार्च-2018 तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO MAR-2018

(करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2017 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेक्षित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2017 (AUDITED)	बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2017-2018	मार्च- 2018 के लक्ष्य/ TARGETS FOR MAR-2018	मार्च-2018 का वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR MAR- 2018 (PROV.)	मार्च-2018 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO MAR- 2018	मार्च-2018 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR-2018 (DURING 2017- 18) (PROV.)	मार्च-2018 तक कमी/ SHORTFALL UPTO MAR- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 - 8)
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES								
1	चूतक/ CHUTAK (44 MW/ मेगावाट):-{Payments as per Niti Ayog Guidelines}	-	-	-	-	-	125.12	(125.12)
2	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट): {Payments as per Niti Ayog Guidelines}	-	-	-	-	-	82.56	(82.56)
3	तीस्ता लो डैम- IV/ TEESTA LOW DAM - IV (160 MW/ मेगावाट) - {including Payments as per Niti Ayog Guidelines}	-	171.32	1.99	2.17	171.32	172.38	(1.06)
योग/ TOTAL 'A'		-	171.32	1.99	2.17	171.32	380.06	(208.74)
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS								
1	पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	6,176.84	592.01	98.29	32.21	592.01	508.00	84.01
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	9,158.79	1,088.50	407.42	140.94	1,088.50	820.58	267.92
3	किशानगंगा/ KISHANGANGA (550 MW/ मेगावाट)	4,818.99	576.56	107.45	67.74	576.56	482.64	93.92
योग/ TOTAL 'B'		20,154.62	2,257.07	613.16	240.89	2,257.07	1,811.22	445.85
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES								
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB/ KOTLI BHEL -IB & II	366.57	13.00	1.00	1.79	13.00	16.41	(3.41)
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	210.33	50.00	22.96	3.40	50.00	29.46	20.54
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	134.45	66.00	1.36	1.86	66.00	68.81	(2.81)
4	तवांग-I/ TAWANG- I (600 MW/ मेगावाट)	99.81	4.00	0.40	0.30	4.00	3.72	0.28
5	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)	99.54	20.00	5.15	1.10	20.00	14.44	5.56
6	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	25.26	5.00	0.99	0.55	5.00	6.22	(1.22)
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	31.47	9.00	1.26	0.71	9.00	8.80	0.20
योग/ TOTAL 'C'		967.43	167.00	33.12	9.71	167.00	147.86	19.14
D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)								
1	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project (50MW)		250.00	129.76	77.41	250.00	187.57	62.43
2	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit		20.87	15.87	1.44	20.87	1.44	19.43
योग/ TOTAL 'D'			270.87	145.63	78.85	270.87	189.01	81.86
E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES								
1	सीवीपीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)	460.00	200.00	77.64	65.19	200.00	187.55	12.45
2	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	1.00	5.00	2.00	-	5.00	3.00	2.00
योग/ TOTAL 'E'			205.00	79.64	65.19	205.00	190.55	14.45
F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION								
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	-	18.00	9.36	0.04	18.00	3.78	14.22
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	0.10	0.10	-	0.10	-	0.10
योग/ TOTAL 'F'			18.10	9.46	0.04	18.10	3.78	14.32
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)			3,089.36	883.00	396.85	3,089.36	2,722.48	366.88

Note:

- 1 Monthly targets & Project-Wise Allocation have been revised as per Re-Appropriated BE 2017-18 of Rs. 3089.36 Cr
- 2 Budgetary support has been revised based on Sub-Debts sanctioned by MOP in RE 2017-18 vide its OM no. 1/4/2017-Bud dated 09.01.2018