



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

BR/GOI/01

**जून-2019 तक का बजट उपयोगिता विवरण
BUDGET UTILISATION STATEMENT UPTO JUN-2019**

(करोड़ में IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की अद्यतन संस्वीकृत कुल लागत/ TOTAL COST OF PROJECT- LATEST SANCTIONED	31.03.2019 तक प्रगामी नकद व्यय (अनंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2019 (Provisional)	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2019-20		जून-2019 माह के लिए/ FOR THE MONTH OF JUN-2019		2019-20 में जून-2019 तक / UPTO THE MONTH OF JUN-2019 (DURING 2019-20)	
				योजना परिव्यय/ PLAN OUTLAY	बजटीय सहायता/ BUDGETARY SUPPORT**	योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अनंतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.)	बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN	योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अनंतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.)	बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES									
1	निम्मो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट)			-	1.18	-	-	-	-
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)			-	553.46	-	489.57	-	489.57
	योग/ TOTAL 'A'	-	-	-	554.64	-	489.57	-	489.57
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS									
1	पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	7,265.42	769.49	-	96.10	-	134.40	-
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	10,723.47	1,092.40	-	58.80	-	144.71	-
3	किशनगंगा डैम टो पावर हाउस/ KISHANGANGA DTPH (2.4 MW/ मेगावाट)	-	-	24.47	-	-	-	-	-
	योग/ TOTAL 'B'	10,204.92	17,988.89	1,886.36	-	154.90	-	279.11	-
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES									
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)		401.72	22.95	-	1.95	-	4.00	-
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)		321.65	302.30	-	5.97	-	13.92	-
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)		224.90	344.44	-	1.92	-	4.80	-
4	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)		124.72	51.19	-	1.06	-	2.52	-
5	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE		35.69	0.92	-	-	-	0.02	-
6	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III		45.84	1.05	-	-	-	0.17	-
7	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)		229.85	1.16	-	-	-	-	-
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS			2.33	-	-	-	-	-
9	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)			417.67	-	-	-	-	-
	योग/ TOTAL 'C'	-	1,384.37	1,144.01	-	10.90	-	25.43	-
D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)									
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects			49.36	-	-	-	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project			249.09	-	-	-	-	-
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit			10.00	-	-	-	-	-
	योग/ TOTAL 'D'	-	-	308.45	-	-	-	-	-
E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES									
1	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul		607.74	200.00	-	-	-	-	-
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru		70.00	50.00	-	-	-	-	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar		69.81	50.00	-	-	-	-	-
4	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-1		-	5.00	-	-	-	-	-
5	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA		4.00	1.00	-	-	-	-	-
	योग/ TOTAL 'E'		751.55	306.00	-	-	-	-	-
F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS									
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION		65.10	140.91	-	4.23	-	29.43	-
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION			20.27	-	-	-	-	-
	योग/ TOTAL 'F'		65.10	161.18	-	4.23	-	29.43	-
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)		20,189.91	3,806.00	554.64	170.03	489.57	333.97	489.57