

## एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

### JUL-2019 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

#### STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF JUL-2019

( करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2019 तक प्रगामी नकद व्यय (अनंकेक्षित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2019 (Audited)	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2019-20	जुलाई-2019 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO JUL-2019	जुलाई-2019 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO JUL-2019 (DURING 2019-20) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES</b>							
1	निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #				-	-	22.58
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)				-	-	-
3	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट) #				-	-	21.15
4	चमेरा-III/ CHAMERA-III (231 MW/ मेगावाट)#				-	-	57.83
<b>योग/ TOTAL 'A'</b>		-	-	-	-	-	<b>101.56</b>
<b>B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS</b>							
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,394.80	7,277.60	769.49	346.50	245.22
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	19,496.34	10,749.37	1,092.40	265.12	177.95
3	किशनगंगा डैम टो पावर हाउस/ KISHANGANGA DTPH (2.4 MW/ मेगावाट)	-	25.56	-	24.47	-	-
<b>योग/ TOTAL 'B'</b>		<b>10,204.92</b>	<b>28,916.70</b>	<b>18,026.97</b>	<b>1,886.36</b>	<b>611.62</b>	<b>423.17</b>
<b>C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES</b>							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)			408.32	22.95	7.68	5.37
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)			329.71	302.30	52.93	18.26
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)			228.60	344.44	20.07	6.38
4	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)			127.75	51.19	7.70	3.34
5	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE			35.69	0.92	-	0.02
6	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III			45.84	1.05	-	0.17
7	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)			229.86	1.16	-	-
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS			-	2.33	-	-
9	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)			-	417.67	-	-
<b>योग/ TOTAL 'C'</b>				<b>1,405.77</b>	<b>1,144.01</b>	<b>88.38</b>	<b>33.54</b>
<b>D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)</b>							
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects			-	49.36	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project			50.14	249.09	20.00	-
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit			-	10.00	2.00	-
<b>योग/ TOTAL 'D'</b>					<b>308.45</b>	<b>22.00</b>	<b>-</b>
<b>E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES</b>							
1	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul			607.74	200.00	40.00	-
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru			70.00	50.00	-	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar			69.81	46.80	-	-
4	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)			87.09	3.20	3.20	3.20
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-1			-	5.00	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA			4.00	1.00	-	-
<b>योग/ TOTAL 'E'</b>				<b>838.64</b>	<b>306.00</b>	<b>43.20</b>	<b>3.20</b>
<b>F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION &amp; MODERNIZATION WORKS</b>							
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION			68.77	140.91	46.00	52.33
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION			-	20.27	4.00	-
<b>योग/ TOTAL 'F'</b>				<b>68.77</b>	<b>161.18</b>	<b>50.00</b>	<b>52.33</b>
<b>कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)</b>				<b>20,340.15</b>	<b>3,806.00</b>	<b>815.20</b>	<b>613.80</b>

NOTES:-

# यह राशि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में M/s एच सी सी के कोर्ट केस के संबंध में जमा की गयी राशि दर्शाती है। THE FIGURES SHOWS THE AMOUNT DEPOSITED WITH HONOURABLE HIGH COURT OF DELHI AGAINST COURT CASES OF M/S HCC LTD