



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPCL LIMITED

मार्च-2016 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF MAR-2016

(करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2015 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2015 (AUDITED)	संशोधित बजट अनुमान/ REVISED BUDGET ESTIMATE 2015-2016	मार्च-2016 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO MAR-2016	मार्च-2016 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR- 2016 (DURING 2015-16) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	दुल्हस्त/ DULHASTI (390 MW/ मेगावाट)				0.08	0.08	0.08
2	तीस्ता-V/ TEESTA - V (510 MW/ मेगावाट)				15.67	15.67	22.82
3	सेवा-II/ SEWA - II (120 MW/ मेगावाट)				7.65	7.65	2.80
4	चमेरा-III/ CHAMERA-III (231 MW/ मेगावाट)				25.78	25.78	5.22
5	चूतक/ CHUTAK (44 MW/ मेगावाट)				26.38	26.38	16.16
6	तीस्ता लो डैम- III/ TEESTA LOW DAM - III (132 MW/ मेगावाट) #				99.10	99.10	37.43
7	निम्मो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट)				19.79	19.79	9.80
8	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट)				52.69	52.69	23.19
9	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)				51.42	51.42	31.66
	योग/ TOTAL 'A'	-	-	-	298.56	298.56	149.16
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	8,398.75	4,950.04	565.29	565.29	598.21
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	18,097.82	7,578.63	665.63	665.63	779.01
3	तीस्ता लो डैम- IV/ TEESTA LOW DAM - IV (160 MW/ मेगावाट)	1,061.38	1,936.43	1,724.70	315.49	315.49	287.26
4	किशनगंगा/ KISHANGANGA (330 MW/ मेगावाट)	3,642.04	5,783.17	3,912.95	582.97	582.97	577.44
	योग/ TOTAL 'B'			18,166.32	2,129.38	2,129.38	2,241.92
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट)			219.65	33.91	33.91	30.04
2	कोटली भेल- IB/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)			36.86	1.45	1.45	2.22
3	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)			159.66	25.92	25.92	20.58
4	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)			99.59	27.22	27.22	21.58
5	तवांग-I/ TAWANG- I (600 MW/ मेगावाट)			75.45	14.67	14.67	8.56
6	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)			90.52	55.95	55.95	6.11
	योग/ TOTAL 'C'			681.73	159.12	159.12	89.09
D. सर्वेक्षण एवं अन्वेषण/ SURVEY & INVESTIGATION							
1	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)		-	168.97	33.75	33.75	32.70
	योग/ TOTAL 'D'			168.97	33.75	33.75	32.70
E. अन्य नवीन योजनाएँ/ OTHERS NEW SCHEMES							
1	धौलीगंगा इंटरमीडिएट एवं गौरीगंगा-III / DHAULIGANGA INTERMEDIATE & GAURIGANGA-III		-	33.41	3.28	3.28	8.09
2	अन्य/ OTHERS		-		6.00	6.00	0.89
	योग/ TOTAL 'E'			33.41	9.28	9.28	8.98
F. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)							
1 (i)	पवन विद्युत परियोजना- जैसलमेर/ Wind Power Project (50MW)- WPPJ, Jaisalmer				390.18	390.18	271.07
1 (ii)	अन्य पवन विद्युत परियोजना/ Other Wind Power Project (82MW)						-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project (50MW)				100.00	100.00	-
	योग/ TOTAL 'F'				490.18	490.18	271.07

एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

मार्च-2016 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF MAR-2016

(करोड़ में / IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2015 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2015 (AUDITED)	संशोधित बजट अनुमान/ REVISED BUDGET ESTIMATE 2015-2016	मार्च-2016 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO MAR-2016	मार्च-2016 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR- 2016 (DURING 2015-16) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
G.	संयुक्त उद्यम- जल परियोजनाएँ (JV में इक्विटी निवेश)/ JV PROJECTS-HYDRO (EQUITY INVESTMENT IN JV)						
	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)						
1	पकल दुल/ PAKAL DUL (1000 MW/ मेगावाट)						
2	कीरू और क्वार/ KIRU & KAWAR (1164 MW/ मेगावाट)			100.00	380.00	380.00	-
	भूटान से संयुक्त उद्यम/ JV WITH BHUTAN (Equity)						
3	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I				5.00	5.00	-
4	नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्रा. लिमिटेड/ NHPTL				14.00	14.00	-
	योग/ TOTAL 'G'				399.00	399.00	-
H	संयुक्त उद्यम परियोजनाएँ- सौर एवं थर्मल (JV में इक्विटी निवेश) JV PROJECTS-SOLAR & THERMAL (EQUITY INVESTMENT IN JV)						
	थर्मल/ THERMAL						
1	पीरपैती परियोजना- एनएचपीसी और बीएसपीजीसीएल का संयुक्त उद्यम/ Pirpainti Project- JV of NHPC and Bihar State Power Generation Company Limited (BSPGCL)				50.00	50.00	-
	सौर/ SOLAR						
2	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA			1.00	46.00	46.00	-
3	सियांग अप्पर I & II परियोजनाओं के क्रियान्वन्न हेतु- एनएचपीसी, नेपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम/ JV of NHPC, NEEPCO and GOAP for execution of Siang upper Stage-I & II				5.00	5.00	-
	योग/ TOTAL 'H'				101.00	101.00	-
I.	आर & डी वर्क्स एवं सीडीएम/ R&D WORKS AND CDM				0.27	0.27	-
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO I)				3,620.54	3,620.54	2,792.92

NOTES:-

- 1 # Capex Expenditure of TLDP-III Power Station includes Rs. 40.95 Cr paid in the month of Jun-15 towards deposit with Hon'ble District Court against an Arbitration claim. However, during the current month the power station has confirmed that the same has been refunded by Hon'ble High Court of Punjab & Haryana. Accordingly, the same has been adjusted in the current month expenditure.