

एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

APR-2020 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF APR-2020

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय (अनंकेशित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020 (Un Audited)	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21	अप्रैल-2020 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO APR-2020	अप्रैल-2020 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO APR-2020 (DURING APR-2020) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH	3,672.04	5,658.82	5,451.09	119.62	1.21	-
योग/ TOTAL 'A'		3,672.04	5,658.82	5,451.09	119.62	1.21	-
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,997.11	7,876.76	881.09	80.05	225.28
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	20,368.90	12,157.04	1,965.28	174.44	98.49
योग/ TOTAL 'B'		10,204.92	30,366.01	20,033.80	2,846.37	254.49	323.77
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	-	2,321.05	422.81	18.69	1.55	1.00
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	-	30,977.29	1,022.36	408.94	52.28	4.27
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	-	5,482.23	248.56	763.77	28.39	1.14
4	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)	-	6,769.45	139.75	19.29	1.60	0.91
5	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	-	-	230.32	1.09	-	-
6	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	-	-	35.76	0.54	-	0.02
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	-	2,470.36	46.08	1.07	-	0.01
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	-	-	2.20	-	-
योग/ TOTAL 'C'		-	48,020.38	2,145.64	1,215.59	83.82	7.35
D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)							
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	-	-	53.15	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	-	-	327.79	-	-
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स / Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	-	-	4.00	0.88	-
योग/ TOTAL 'D'		-	-	-	384.94	0.88	-
E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES							
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	1,391.65	-	90.29	2.00	-	-
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	8,112.14	-	748.19	200.00	-	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru	4,287.59	-	70.00	200.00	-	39.85
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	4,948.26	-	69.81	100.00	-	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	7,022.65	-	-	1.00	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	-	-	5.00	-	-	-
7	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	5,748.05	-	920.50	100.00	-	-
योग/ TOTAL 'E'		31,510.34	-	1,903.79	603.00	-	39.85
F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS							
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	-	341.41	209.18	68.49	2.80	6.71
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	273.59	-	17.53	-	-
योग/ TOTAL 'F'		-	615.00	209.18	86.02	2.80	6.71
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)				29,743.50	5,255.54	343.20	377.68