

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED**

BR/GOI/01

**MAY-2020तक का बजट उपयोगिता विवरण
BUDGET UTILISATION STATEMENT UPTO MAY-2020**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं S.No. | परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY) | परियोजना की अद्वयतन संस्वीकृत कुल लागत/ TOTAL COST OF PROJECT- LATEST SANCTIONED | 31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय (अनकेशित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020 (Un Audited) | संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21 | | मई-2020 माह के लिए/ FOR THE MONTH OF MAY-2020 | | मई-2020 में MAY-2020 तक / UPTO THE MONTH OF मई-2020 (DURING MAY-2020) | |
|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|
| | | | | योजना परिव्यय/ PLAN OUTLAY | बजटीय सहायता/ BUDGETARY SUPPORT** | योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अनतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.) | बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN | योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अनतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.) | बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES | | | | | | | | | |
| 1 | पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)\$ | - | - | - | - | 8.22 | - | 8.22 | - |
| 2 | किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH | 3,642.04 | 5,451.09 | 119.62 | 84.27 | - | - | - | - |
| योग/ TOTAL 'A' | | 3,642.04 | 5,451.09 | 119.62 | 84.27 | 8.22 | - | 8.22 | - |
| B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS | | | | | | | | | |
| 1 | पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट) | 3,919.59 | 7,876.76 | 881.09 | - | 20.13 | - | 245.41 | - |
| 2 | सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट) | 6,285.33 | 12,157.04 | 1,965.28 | - | 18.94 | - | 117.43 | - |
| योग/ TOTAL 'B' | | 10,204.92 | 20,033.80 | 2,846.37 | - | 39.07 | - | 362.84 | - |
| C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES | | | | | | | | | |
| 1 | कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट) | | 422.81 | 18.69 | - | 0.99 | - | 1.99 | - |
| 2 | दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट) | | 1,022.36 | 408.94 | - | 4.72 | - | 8.99 | - |
| 3 | तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट) | | 248.56 | 763.77 | - | 1.15 | - | 2.29 | - |
| 4 | तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट) | | 139.75 | 19.29 | - | 0.92 | - | 1.83 | - |
| 5 | बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट) | | 230.32 | 1.09 | - | - | - | - | - |
| 6 | धीलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE | | 35.76 | 0.54 | - | - | - | 0.02 | - |
| 7 | गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III | | 46.08 | 1.07 | - | - | - | 0.01 | - |
| 8 | अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS | | - | 2.20 | - | - | - | - | - |
| योग/ TOTAL 'C' | | - | 2,145.64 | 1,215.59 | - | 7.78 | - | 15.13 | - |
| D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS) | | | | | | | | | |
| 1 | पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects | | - | 53.15 | - | - | - | - | - |
| 2 | सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project | | | 327.79 | - | - | - | - | - |
| 3 | पावर स्टेशन / युनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पॉवर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit | | | 4.00 | - | - | - | - | - |
| योग/ TOTAL 'D' | | - | - | 384.94 | - | - | - | - | - |
| E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES | | | | | | | | | |
| 1 | लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity) | 1,391.65 | 90.29 | 2.00 | - | - | - | - | - |
| 2 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul | 8,112.14 | 748.19 | 200.00 | - | - | - | - | - |
| 3 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru | 4,287.59 | 70.00 | 200.00 | - | - | - | 39.85 | - |
| 4 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar | 4,948.26 | 69.81 | 100.00 | - | - | - | - | - |
| 5 | भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I | 7,022.65 | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
| 6 | बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट) | 5,748.05 | 920.50 | 100.00 | - | - | - | - | - |
| योग/ TOTAL 'E' | | 31,510.34 | 1,903.79 | 603.00 | - | - | - | 39.85 | - |
| F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS | | | | | | | | | |
| 1 | बैरास्थूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION | | 209.18 | 68.49 | - | 1.39 | - | 8.10 | - |
| 2 | लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION | | - | 17.53 | - | - | - | - | - |
| योग/ TOTAL 'F' | | - | 209.18 | 86.02 | - | 1.39 | - | 8.10 | - |
| कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F) | | | 29,743.50 | 5,255.54 | 84.27 | 56.46 | - | 434.14 | - |

NOTES:-

1 \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court