

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED****MAY-2020 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट****STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF MAY-2020**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय (अनकेशित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020 ( Un Audited)	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21	मई-2020 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO MAY-2020	मई-2020 तक नकद व्यय (अनतिम)/ CASH EXP. UPTO MAY- 2020 (DURING MAY-2020) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES</b>						
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)	-	-	-	-	-	8.22
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH	3,642.04	5,658.82	5,451.09	119.62	2.23	-
	<b>योग/ TOTAL 'A'</b>	<b>3,642.04</b>	<b>5,658.82</b>	<b>5,451.09</b>	<b>119.62</b>	<b>2.23</b>	<b>8.22</b>
<b>B.</b>	<b>अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS</b>						
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,997.11	7,876.76	881.09	158.81	245.41
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	20,368.90	12,157.04	1,965.28	328.87	117.43
	<b>योग/ TOTAL 'B'</b>	<b>10,204.92</b>	<b>30,366.01</b>	<b>20,033.80</b>	<b>2,846.37</b>	<b>487.68</b>	<b>362.84</b>
<b>C.</b>	<b>नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES</b>						
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	-	2,321.05	422.81	18.69	3.10	1.99
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	-	30,977.29	1,022.36	408.94	83.48	8.99
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	-	5,482.23	248.56	763.77	77.78	2.29
4	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)	-	6,769.45	139.75	19.29	3.20	1.83
5	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	-	-	230.32	1.09	-	-
6	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	-	-	35.76	0.54	-	0.02
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	-	2,470.36	46.08	1.07	-	0.01
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	-	-	2.20	-	-
	<b>योग/ TOTAL 'C'</b>	<b>-</b>	<b>48,020.38</b>	<b>2,145.64</b>	<b>1,215.59</b>	<b>167.56</b>	<b>15.13</b>
<b>D.</b>	<b>पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)</b>						
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	-	-	53.15	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	-	-	327.79	-	-
3	पावर स्टेशन / युनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	-	-	4.00	1.68	-
	<b>योग/ TOTAL 'D'</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384.94</b>	<b>1.68</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES</b>						
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	1,391.65	-	90.29	2.00	-	-
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	8,112.14	-	748.19	200.00	-	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kuru	4,287.59	-	70.00	200.00	-	39.85
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	4,948.26	-	69.81	100.00	-	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	7,022.65	-	-	1.00	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	-	-	5.00	-	-	-
7	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	5,748.05	-	920.50	100.00	-	-
	<b>योग/ TOTAL 'E'</b>	<b>31,510.34</b>	<b>-</b>	<b>1,903.79</b>	<b>603.00</b>	<b>-</b>	<b>39.85</b>
<b>F.</b>	<b>नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION &amp; MODERNIZATION WORKS</b>						
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	-	341.41	209.18	68.49	18.95	8.10
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	273.59	-	17.53	-	-
	<b>योग/ TOTAL 'F'</b>	<b>-</b>	<b>615.00</b>	<b>209.18</b>	<b>86.02</b>	<b>18.95</b>	<b>8.10</b>
	<b>कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)</b>			<b>29,743.50</b>	<b>5,255.54</b>	<b>678.10</b>	<b>434.14</b>

NOTES:-

1 \$ Additionl compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court