



**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED**

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

**STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO JUN-2020**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय (अनंकेशित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020 (Un Audited)	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21	जून-2020 के लक्ष्य/ TARGETS FOR JUN-2020	जून-2020 का वास्तविक व्यय (अनंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR JUN-2020 (PROV.)	जून-2020 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO JUN-2020	जून-2020 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO JUN-2020 (DURING JUN-2020) (PROV.)	जून-2020 तक कमी/ SHORTFALL UPTO JUN-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
<b>A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES</b>								
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट) \$		-	-	-	-	8.22	(8.22)
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH	5,451.09	119.62	4.34	-	6.57	-	6.57
	<b>योग/ TOTAL 'A'</b>	<b>5,451.09</b>	<b>119.62</b>	<b>4.34</b>	<b>-</b>	<b>6.57</b>	<b>8.22</b>	<b>(1.65)</b>
<b>B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS</b>								
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	7,876.76	881.09	78.17	138.14	236.98	383.55	(146.57)
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	12,157.04	1,965.28	159.90	51.73	488.77	169.16	319.61
	<b>योग/ TOTAL 'B'</b>	<b>20,033.80</b>	<b>2,846.37</b>	<b>238.07</b>	<b>189.87</b>	<b>725.75</b>	<b>552.71</b>	<b>173.04</b>
<b>C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES</b>								
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	422.81	18.69	1.55	1.00	4.65	3.00	1.65
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	1,022.36	408.94	63.32	5.15	146.80	14.14	132.66
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	248.56	763.77	29.31	1.34	107.09	3.62	103.47
4	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)	139.75	19.29	1.60	0.91	4.80	2.74	2.06
5	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	230.32	1.09	0.25	-	0.25	-	0.25
6	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	35.76	0.54	0.10	0.01	0.10	0.03	0.07
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	46.08	1.07	0.25	0.04	0.25	0.05	0.20
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	2.20	0.25	8.47	0.25	8.47	(8.22)
	<b>योग/ TOTAL 'C'</b>	<b>2,145.64</b>	<b>1,215.59</b>	<b>96.63</b>	<b>16.92</b>	<b>264.19</b>	<b>32.05</b>	<b>232.14</b>
<b>D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)</b>								
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	53.15	-	-	-	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	327.79	3.28	-	3.28	-	3.28
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	4.00	0.72	-	2.40	-	2.40
	<b>योग/ TOTAL 'D'</b>	<b>-</b>	<b>384.94</b>	<b>4.00</b>	<b>-</b>	<b>5.68</b>	<b>-</b>	<b>5.68</b>
<b>E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES</b>								
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	90.29	2.00	1.00	-	1.00	-	1.00
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	748.19	200.00	50.00	-	50.00	-	50.00
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru	70.00	200.00	50.00	-	50.00	39.85	10.15
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	69.81	100.00	25.00	-	25.00	-	25.00
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	-	1.00	-	-	-	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	5.00	-	-	-	-	-	-
7	तीस्ता छू/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	920.50	100.00	25.00	-	25.00	-	25.00
	<b>योग/ TOTAL 'E'</b>	<b>1,903.79</b>	<b>603.00</b>	<b>151.00</b>	<b>-</b>	<b>151.00</b>	<b>39.85</b>	<b>111.15</b>
<b>F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION &amp; MODERNIZATION WORKS</b>								
1	बैरास्थूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	209.18	68.49	13.75	5.00	32.70	13.10	19.60
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	17.53	0.13	-	0.13	-	0.13
	<b>योग/ TOTAL 'F'</b>	<b>209.18</b>	<b>86.02</b>	<b>13.88</b>	<b>5.00</b>	<b>32.83</b>	<b>13.10</b>	<b>19.73</b>
	<b>कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)</b>	<b>29,743.50</b>	<b>5,255.54</b>	<b>507.92</b>	<b>211.79</b>	<b>1,186.02</b>	<b>645.93</b>	<b>540.09</b>

Note: \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court