

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED****JUL-2020 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट****STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF JUL-2020**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय (अनंकेक्षित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21	जुलाई-2020 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO JUL-2020	जुलाई-2020 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO JUL- 2020 (DURING JUL-2020) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES</b>						
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)	-	-	-	-	-	8.22
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH	3,642.04	5,658.82	5,451.09	119.62	8.07	-
	<b>योग/ TOTAL 'A'</b>	<b>3,642.04</b>	<b>5,658.82</b>	<b>5,451.09</b>	<b>119.62</b>	<b>8.07</b>	<b>8.22</b>
<b>B.</b>	<b>अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS</b>						
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,997.11	7,858.50	881.09	312.71	492.92
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	20,368.90	12,225.96	1,965.28	648.74	225.88
	<b>योग/ TOTAL 'B'</b>	<b>10,204.92</b>	<b>30,366.01</b>	<b>20,084.46</b>	<b>2,846.37</b>	<b>961.45</b>	<b>718.80</b>
<b>C.</b>	<b>नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES</b>						
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	-	2,321.05	419.40	18.69	6.21	3.75
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	-	30,977.29	1,036.16	408.94	182.54	25.45
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	-	5,482.23	240.02	763.77	187.47	4.44
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	-	6,769.45	235.76	19.29	6.41	3.36
5	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	-	-	230.32	1.09	0.25	-
6	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	-	-	35.76	0.54	0.10	0.03
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	-	2,470.36	46.08	1.07	0.25	0.06
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	-	-	2.20	0.25	8.59
	<b>योग/ TOTAL 'C'</b>	<b>-</b>	<b>48,020.38</b>	<b>2,243.50</b>	<b>1,215.59</b>	<b>383.48</b>	<b>45.68</b>
<b>D.</b>	<b>पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)</b>						
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	-	-	53.15	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	-	-	327.79	6.56	0.33
3	पावर स्टेशन / युनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	-	-	4.00	3.04	-
	<b>योग/ TOTAL 'D'</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384.94</b>	<b>9.60</b>	<b>0.33</b>
<b>E.</b>	<b>संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES</b>						
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	1,391.65	-	90.29	2.00	1.00	-
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	8,112.14	-	748.19	200.00	50.00	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kuru	4,287.59	-	70.00	200.00	50.00	39.85
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	4,948.26	-	69.81	100.00	25.00	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	7,022.65	-	-	1.00	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	-	-	5.00	-	-	-
7	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	5,748.05	-	920.50	100.00	25.00	-
	<b>योग/ TOTAL 'E'</b>	<b>31,510.34</b>	<b>-</b>	<b>1,903.79</b>	<b>603.00</b>	<b>151.00</b>	<b>39.85</b>
<b>F.</b>	<b>नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION &amp; MODERNIZATION WORKS</b>						
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	-	341.41	209.18	68.49	42.90	30.11
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	273.59	-	17.53	0.13	-
	<b>योग/ TOTAL 'F'</b>	<b>-</b>	<b>615.00</b>	<b>209.18</b>	<b>86.02</b>	<b>43.03</b>	<b>30.11</b>
	<b>कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)</b>			<b>29,892.02</b>	<b>5,255.54</b>	<b>1,556.63</b>	<b>842.99</b>

NOTES:-

1 \$ Additionl compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court