

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED****AUG-2020 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट****STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF AUG-2020**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21	अगस्त-2020 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO AUG-2020	अगस्त-2020 तक नकद व्यय (अनतिम)/ CASH EXP. UPTO AUG- 2020 (DURING AUG-2020) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES						
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)	-	-	-	-	-	8.22
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH	3,642.04	5,658.82	5,451.09	119.62	12.86	0.97
	योग/ TOTAL 'A'	3,642.04	5,658.82	5,451.09	119.62	12.86	9.19
B.	अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS						
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,997.11	7,858.50	881.09	386.70	512.44
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	20,368.90	12,225.96	1,965.28	787.11	256.44
	योग/ TOTAL 'B'	10,204.92	30,366.01	20,084.46	2,846.37	1,173.81	768.88
C.	नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES						
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	-	2,321.05	419.40	18.69	7.77	4.50
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	-	30,977.29	1,036.16	408.94	217.01	31.19
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	-	5,482.23	240.02	763.77	257.15	5.13
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	-	6,769.45	235.76	19.29	8.02	3.82
5	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	-	-	230.32	1.09	0.25	-
6	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	-	-	35.76	0.54	0.10	0.03
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	-	2,470.36	46.08	1.07	0.25	0.06
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	-	-	2.20	0.25	8.78
	योग/ TOTAL 'C'	-	48,020.38	2,243.50	1,215.59	490.80	53.51
D.	पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)						
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	-	-	53.15	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	-	-	327.79	16.39	0.44
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	-	-	4.00	3.60	-
	योग/ TOTAL 'D'	-	-	-	384.94	19.99	0.44
E.	संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES						
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	1,391.65	-	90.29	2.00	1.00	0.85
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	8,112.14	-	748.19	200.00	50.00	160.00
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kuru	4,287.59	-	70.00	200.00	50.00	39.85
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	4,948.26	-	69.81	100.00	25.00	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	7,022.65	-	-	1.00	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	-	-	5.00	-	-	-
7	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	5,748.05	-	920.50	100.00	25.00	-
	योग/ TOTAL 'E'	31,510.34	-	1,903.79	603.00	151.00	200.70
F.	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS						
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	-	341.41	209.18	68.49	49.44	33.17
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	273.59	-	17.53	0.13	-
	योग/ TOTAL 'F'	-	615.00	209.18	86.02	49.57	33.17
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)			29,892.02	5,255.54	1,898.03	1,065.89

NOTES:-

1 \$ Additionl compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court