



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO SEP-2020

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21	सितंबर-2020 के लक्ष्य/ TARGETS FOR SEP-2020	सितंबर-2020 का वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR SEP-2020 (PROV.)	सितंबर-2020 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO SEP-2020	सितंबर-2020 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO SEP-2020 (DURING SEP-2020) (PROV.)	सितंबर-2020 तक कमी/ SHORTFALL UPTO SEP-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
A.	संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट) S		-	-	-	-	8.22	(8.22)
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH	5,451.09	119.62	4.65	-	17.51	0.97	16.54
	योग/ TOTAL 'A'	5,451.09	119.62	4.65	-	17.51	9.19	8.32
B.	अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	7,858.50	881.09	72.77	80.65	459.47	593.09	(133.62)
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	12,225.96	1,965.28	156.26	34.71	943.37	291.15	652.22
	योग/ TOTAL 'B'	20,084.46	2,846.37	229.03	115.36	1,402.84	884.24	518.60
C.	नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	419.40	18.69	1.56	0.50	9.33	5.00	4.33
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	1,036.16	408.94	57.17	4.71	274.18	35.90	238.28
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	240.02	763.77	70.15	0.56	327.30	5.69	321.61
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	235.76	19.29	1.61	0.40	9.63	4.22	5.41
5	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	230.32	1.09	0.25	-	0.50	-	0.50
6	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	35.76	0.54	0.10	0.03	0.20	0.06	0.14
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	46.08	1.07	0.25	0.04	0.50	0.10	0.40
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	2.20	0.25	0.09	0.50	8.87	(8.37)
	योग/ TOTAL 'C'	2,243.50	1,215.59	131.34	6.33	622.14	59.84	562.30
D.	पवन, सौर, धर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)							
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	53.15	3.18	-	3.18	-	3.18
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	327.79	16.39	1.15	32.78	1.59	31.19
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	4.00	0.40	-	4.00	-	4.00
	योग/ TOTAL 'D'	-	384.94	19.97	1.15	39.96	1.59	38.37
E.	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS							
1	बैरास्थल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	209.18	68.49	6.95	4.21	56.39	37.38	19.01
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	17.53	0.13	-	0.26	-	0.26
	योग/ TOTAL 'E'	209.18	86.02	7.08	4.21	56.65	37.38	19.27
	SUB TOTAL-STANDALONE ("A to E")	27,988.23	4,652.54	392.07	127.05	2,139.10	992.24	1,146.86
F.	संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES							
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	90.29	2.00	-	-	1.00	0.85	0.15
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	748.19	200.00	50.00	-	100.00	160.00	(60.00)
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru	70.00	200.00	50.00	-	100.00	39.85	60.15
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	69.81	100.00	25.00	-	50.00	-	50.00
5	भटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-1	-	1.00	-	-	-	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	5.00	-	-	0.80	-	0.80	(0.80)
7	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	920.50	100.00	25.00	-	50.00	-	50.00
	SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('F')	1,903.79	603.00	150.00	0.80	301.00	201.50	99.50
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)	29,892.02	5,255.54	542.07	127.85	2,440.10	1,193.74	1,246.36

Note: \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court