



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

OCT-2020 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF OCT-2020

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	अनुमान/ ESTIMATE 2020-21	अक्टूबर-2020 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO OCT-2020	अक्टूबर-2020 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO OCT- 2020 (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES						
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)\$	-	-	-	-	-	8.22
2	निम्मो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #	-	-	-	-	-	-
3	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH#	3,642.04	5,658.82	5,451.09	281.07	200.97	206.72
	योग/ TOTAL 'A'	3,642.04	5,658.82	5,451.09	281.07	200.97	214.94
B.	अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS						
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,997.11	7,858.50	1,318.33	834.80	772.05
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	20,368.90	12,225.96	2,135.96	567.87	493.69
	योग/ TOTAL 'B'	10,204.92	30,366.01	20,084.46	3,454.29	1,402.67	1,265.74
C.	नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES						
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	-	2,321.05	419.40	9.88	5.72	5.49
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	-	30,977.29	1,036.16	1,367.04	60.90	41.09
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	-	5,482.23	240.02	84.39	17.50	6.43
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	-	6,769.45	235.76	10.72	5.19	4.67
5	डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)	-	-	-	26.82	11.57	14.96
6	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ(बर्सर,धौलीगंगा इंटरमीडिएट,गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III)	-	-	312.16	1.02	0.29	0.16
	योग/ TOTAL 'C'	-	45,550.02	2,243.50	1,499.87	101.17	72.80
D.	पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)						
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	-	-	1.02	0.15	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	-	-	79.07	20.20	1.59
3	पावर स्टेशन /यूनिट पर रूफ टॉप /ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	-	-	4.03	0.60	-
	योग/ TOTAL 'D'	-	-	-	84.12	20.95	1.59
E.	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS						
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	-	-	209.18	69.56	43.38	43.05
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	-	-	12.09	1.82	-
	योग/ TOTAL 'E'	-	-	209.18	81.65	45.20	43.05
	SUB TOTAL-STANDALONE ("A to E")	13,846.96	81,574.85	27,988.23	5,401.00	1,770.96	1,598.12
F.	संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES						
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	1,391.65	-	90.29	2.00	1.00	3.91
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	8,112.14	-	748.19	200.00	100.00	160.00
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru	4,287.59	-	70.00	200.00	100.00	139.85
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	4,948.26	-	69.81	100.00	50.00	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	7,022.65	-	-	1.00	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	-	-	5.00	-	-	11.26
7	तीस्ता छू/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	5,748.05	-	920.50	100.00	50.00	-
	योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('F')	31,510.34	-	1,903.79	603.00	301.00	315.02
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)			29,892.02	6,004.00	2,071.96	1,913.14

NOTES:-

1 \$ Additionl compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court

2 *Target Upto Sep'20 originally was Rs. 2139.10 crs. MOP/DPE has desired that shortfall till Sep'20 is to be utilized in Q3. However, the shortfall till Sep'20 has been adjusted in the targets of Q3 & Q4.