

		एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED							BR/GOI/02
तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO NOV-2020									
(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)									
क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	अनुमान/ ESTIMATE 2020-21	नवंबर-2020 के लक्ष्य/ TARGETS FOR NOV-2020	नवंबर-2020 का वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR NOV-2020 (PROV.)	नवंबर-2020 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO NOV-2020	नवंबर-2020 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO NOV-2020 (PROV.)	नवंबर-2020 तक कमी/ SHORTFALL UPTO NOV-2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 - 8)	
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES									
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट) \$	-	-	-	-	-	8.22	(8.22)	
2	निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #	-	-	-	-	-	-	-	
3	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DIPH#	5,451.09	281.07	25.00	1.25	225.97	207.97	18.00	
योग/ TOTAL 'A'		5,451.09	281.07	25.00	1.25	225.97	216.19	9.78	
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS									
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	7,858.50	1,318.33	75.00	43.40	909.80	815.45	94.35	
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	12,225.96	2,135.96	325.00	25.02	892.87	518.71	374.16	
योग/ TOTAL 'B'		20,084.46	3,454.29	400.00	68.42	1,802.67	1,334.16	468.51	
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES									
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	419.40	9.88	0.73	0.45	6.45	5.94	0.51	
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	1,036.16	1,367.04	125.00	5.02	185.90	46.11	139.79	
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	240.02	84.39	11.81	0.67	29.31	7.10	22.21	
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	235.76	10.72	0.98	0.40	6.17	5.07	1.10	
5	डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)	-	26.82	2.69	0.23	14.26	15.19	(0.93)	
6	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ(बर्सर,धौलीगंगा इंटरमीडिएट,गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III)	312.16	1.02	0.13	-	0.42	0.16	0.26	
योग/ TOTAL 'C'		2,243.50	1,499.87	141.34	6.77	242.51	79.57	162.94	
D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)									
1	पवन विद्युत परियोजनाएँ/ Wind Power Projects	-	1.02	0.15	-	0.30	-	0.30	
2	सौर विद्युत परियोजनाएँ/ Solar Power Project	-	79.07	10.39	0.11	30.59	1.70	28.89	
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	4.03	0.60	-	1.20	-	1.20	
योग/ TOTAL 'D'		-	84.12	11.14	0.11	32.09	1.70	30.39	
E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS									
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	209.18	69.56	6.00	3.34	49.38	46.39	2.99	
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	12.09	1.81	-	3.63	-	3.63	
योग/ TOTAL 'E'		209.18	81.65	7.81	3.34	53.01	46.39	6.62	
SUB TOTAL-STANDALONE ("A to E")		27,988.23	5,401.00	585.29	79.89	2,356.25	1,678.01	678.24	
F. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES									
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	90.29	2.00	-	-	1.00	3.91	(2.91)	
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	748.19	200.00	-	-	100.00	199.85	(99.85)	
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru	70.00	200.00	-	-	100.00	100.00	-	
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	69.81	100.00	-	-	50.00	-	50.00	
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-1	-	1.00	-	-	-	-	-	
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	5.00	-	-	-	-	11.26	(11.26)	
7	तीस्ता छू/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	920.50	100.00	-	-	50.00	-	50.00	
योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('F')		1,903.79	603.00	-	-	301.00	315.02	(14.02)	
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)		29,892.02	6,004.00	585.29	79.89	2,657.25	1,993.03	664.22	

Note: \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court
 *MOP/DPE has desired that shortfall till Sep'20 is to be utilized in Q3,as such the same has been adjusted in the targets of Q3/Q4.