

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED****FEB-2021 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट****STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF FEB-2021**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	संशोधित अनुमान/ REVISED ESTIMATE 2020-21	फरवरी-2021 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO FEB-2021	फरवरी-2021 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO FEB- 2021 (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES						
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)\$	-	-	-	-	-	8.22
2	निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #	-	-	-	-	-	-
3	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH#	3,642.04	5,658.82	5,451.09	281.07	270.97	222.65
	योग/ TOTAL 'A'	3,642.04	5,658.82	5,451.09	281.07	270.97	230.87
B.	अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS						
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,997.11	7,858.50	1,318.33	1,136.89	966.63
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	20,368.90	12,225.96	2,135.96	1,797.71	1,007.05
	योग/ TOTAL 'B'	10,204.92	30,366.01	20,084.46	3,454.29	2,934.60	1,973.68
C.	नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES						
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	-	2,321.05	419.40	9.88	8.98	6.86
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	-	30,977.29	1,036.16	1,367.04	462.03	61.80
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	-	5,482.23	240.02	84.39	69.98	8.25
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	-	6,769.45	235.76	10.72	9.53	6.74
5	डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)	-	-	-	26.82	23.53	17.78
6	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ(बर्सर,धीलीगंगा इटमीडिएट,गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III)	-	-	312.16	1.02	0.87	0.26
	योग/ TOTAL 'C'	-	45,550.02	2,243.50	1,499.87	574.92	101.69
D.	पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)						
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	-	-	1.02	0.83	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	-	-	79.07	60.98	5.02
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पॉवर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	-	-	4.03	3.28	0.88
	योग/ TOTAL 'D'	-	-	-	84.12	65.09	5.90
E.	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS						
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	-	-	209.18	69.56	63.38	68.90
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	-	-	12.09	9.86	2.69
	योग/ TOTAL 'E'	-	-	209.18	81.65	73.24	71.59
	SUB TOTAL-STANDALONE ("A to E")	13,846.96	81,574.85	27,988.23	5,401.00	3,918.82	2,383.73
F.	संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES & SUBSIDIARY COMPANY						
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	1,391.65	-	90.29	14.00	6.11	8.61
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul	8,112.14	-	748.19	300.00	300.00	300.00
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru	4,287.59	-	70.00	150.00	150.00	200.00
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar	4,948.26	-	69.81	34.00	34.00	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I	7,022.65	-	-	1.00	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड- Bundelkhand Solar Ltd.	-	-	5.00	40.00	21.26	11.26
7	तीस्ता छू/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	5,748.05	-	920.50	200.00	130.00	50.00
8	जल पावर-रंगीत-IV/Jal Power-Rangit-IV	-	-	-	165.00	-	-
	योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('F')	31,510.34	-	1,903.79	904.00	641.37	569.87
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)	47,664.30	81,574.85	29,892.02	6,305.00	4,560.19	2,953.60

NOTES:-

1 \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court