

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED**

BR/GOI/01

**APR-2021 तक का बजट उपयोगिता विवरण
BUDGET UTILISATION STATEMENT UPTO APR-2021**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ OF PROJECTS (CAPACITY)	NAME	परियोजना की अद्यतन संस्वीकृत कुल लागत/ TOTAL COST OF PROJECT- LATEST SANCTIONED	31.03.2021 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2021(provisio nal)	बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2021-22		अप्रैल-2021 माह के लिए/ FOR THE MONTH OF APR-2021		(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE) अप्रैल-2021 में APR-2021 तक / UPTO THE MONTH OF अप्रैल-2021 (DURING APR-2021)	
					योजना परिव्यय/ PLAN OUTLAY	बजटीय सहायता/ BUDGETARY SUPPORT**	योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.)	बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN	योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.)	बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES										
1	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)-DTPH#		3,642.04	5,675.82	-	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'A'			3,642.04	5,675.82	-	-	-	-	-	-
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS										
1	पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)		3,919.59	8,866.70	1,057.49	-	78.40	-	78.40	-
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)		6,285.33	13,537.76	2,209.41	-	194.63	-	194.63	-
योग/ TOTAL 'B'			10,204.92	22,404.46	3,266.90	-	273.03	-	273.03	-
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES										
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)			426.77	10.42	-	0.42	-	0.42	-
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)			1,102.77	635.68	-	4.73	-	4.73	-
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)			249.10	431.35	-	0.67	-	0.67	-
4	तवांग-I & II/ TAWANG-I&II (800 MW/ मेगावाट)			243.34	21.95	-	0.60	-	0.60	-
5	डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)			18.12	53.81	-	0.19	-	0.19	-
6	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ (बर्सेर, धौलीगंगा इंटरमीडिएट, गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III)			312.42	1.02	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'C'			-	2,352.52	1,154.23	-	6.61	-	6.61	-
D. पवन, सौर, विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, POWER PROJECTS										
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects(Kerala & others)			-	51.09	-	-	-	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project			-	460.27	-	-	-	-	-
3	पावर स्टेशन / ग्रिड पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit			-	1.60	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'D'			-	-	512.96	-	-	-	-	-
E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS										
1	बैरासूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION			291.86	38.74	-	0.36	-	0.36	-
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION			8.69	74.61	-	2.40	-	2.40	-
योग/ TOTAL 'E'			-	300.55	113.35	-	2.76	-	2.76	-
F. अतिरिक्त केपेक्स/ ADDITIONAL CAPEX										
(a) सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project										
1	Floating solar Odisha (100 MW of total 500 MW)				90.00	-	-	-	-	-
2	Rajsthan 600 MW UMREPP (Land lease +park development)				370.00	-	-	-	-	-
3	Solar Project under CPSU scheme/ VGF based competative bidding through IREDA at various locations such as-Bihar (Kajra, Pirpainti), Solar Park in Rajsthan, UP (Deoria & Other location) etc (500 MW)				1,600.00	-	-	-	-	-
4	Odisha Solar Power Project (140 MW) at Deogarh, Landei hill (Ganjam)				200.00	-	-	-	-	-
5	Floating solar Telangana & Other roof top/ ground mounted				500.00	-	-	-	-	-
(b) Other New Hydro Project										
1	Pannan (300 MW)				250.00	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'F'			-	-	3,010.00	-	-	-	-	-
SUB TOTAL-STANDALONE ("A to F")			13,846.96	30,733.35	8,057.44	-	282.40	-	282.40	-
G. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES & SUBSIDIARY COMPANY										
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)		1,391.65	98.90	8.00	-	-	-	-	-
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul		8,112.14	1,048.19	100.00	-	-	-	-	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru		4,287.59	270.00	200.00	-	-	-	-	-
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar		4,948.26	69.81	100.00	-	-	-	-	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर झू-1 BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I		7,022.65	-	1.00	-	-	-	-	-
6	KALPI SSP		-	44.40	20.00	-	-	-	-	-
7	तीस्ता झू/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)		5,748.05	995.50	300.00	-	-	-	-	-
8	जल पावर स्टेशन-IV/Jal Power-Rangit-IV		-	165.00	117.96	-	-	-	-	-
9	RATLE (850 MW)		-	-	200.00	-	-	-	-	-
योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('G')			31,510.34	2,691.80	1,046.96	-	-	-	-	-
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)			33,425.15	9,104.40	-	-	282.40	-	282.40	-