



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPCL LIMITED

APR-2021 तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO APR-2021

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2021 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2021 (provisional)	बजेट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2021-22	अप्रैल-2021 के लक्ष्य/ TARGETS FOR APR-2021	अप्रैल-2021 का वास्तविक व्यय (अनंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR APR-2021 (PROV.)	अप्रैल-2021 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO APR-2021	अप्रैल-2021 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO APR-2021 (PROV.)	अप्रैल-2021 तक कमी/ SHORTFALL UPTO APR-2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 - 8)
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES								
1	किशानगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH#	5,675.82	-	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'A'		5,675.82	-	-	-	-	-	-
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS								
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	8,866.70	1,057.49	94.21	78.40	94.21	78.40	15.81
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	13,537.76	2,209.41	265.57	194.63	265.57	194.63	70.94
योग/ TOTAL 'B'		22,404.46	3,266.90	359.78	273.03	359.78	273.03	86.75
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES								
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	426.77	10.42	0.87	0.42	0.87	0.42	0.45
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	1,102.77	635.68	13.18	4.73	13.18	4.73	8.45
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	249.10	431.35	5.37	0.67	5.37	0.67	4.70
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	243.34	21.95	1.69	0.60	1.69	0.60	1.09
5	डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)	18.12	53.81	1.19	0.19	1.19	0.19	1.00
6	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ (बर्सर, धौलीगंगा इंटरमीडिएट, गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS (BURSER, DHAULIGANGA INTERMEDIATE, GAURIGANGA-III)	312.42	1.02	0.09	-	0.09	-	0.09
योग/ TOTAL 'C'		2,352.52	1,154.23	22.39	6.61	22.39	6.61	15.78
D. पवन, सौर, विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, POWER PROJECTS								
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects (Kerala & others)	-	51.09	-	-	-	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	460.27	12.48	-	12.48	-	12.48
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	1.60	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'D'		-	512.96	12.48	-	12.48	-	12.48
E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS								
1	बैरासूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	291.86	38.74	3.23	0.36	3.23	0.36	2.87
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	8.69	74.61	6.22	2.40	6.22	2.40	3.82
योग/ TOTAL 'E'		300.55	113.35	9.45	2.76	9.45	2.76	6.69
F. अतिरिक्त कैपेक्स/ ADDITIONAL CAPEX								
(a) सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project								
1	Floating solar Odisha (100 MW of total 500 MW)	-	90.00	-	-	-	-	-
2	Rajsthan 600 MW UMREPP (Land lease +park development)	-	370.00	-	-	-	-	-
3	Solar Project under CPSU scheme/ VGF based competative bidding through IREDA at various locations such as-Bihar (Kajra, Pirpainti), Solar Park in Rajsthan, UP (Deoria & Other location) etc (500 MW)	-	1,600.00	-	-	-	-	-
4	Odisha Solar Power Project (140 MW) at Deogarh, Landei hill (Ganjam)	-	200.00	-	-	-	-	-
5	Floating solar Telangana & Other roof top/ ground mounted	-	500.00	-	-	-	-	-
(b) Other New Hydro Project								
1	Pannan (300 MW)	-	250.00	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'F'		-	3,010.00	-	-	-	-	-
SUB TOTAL-STANDALONE ('A to F')		30,733.35	8,057.44	404.10	282.40	404.10	282.40	121.70
G. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES & SUBSIDIARY COMPANY								
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	98.90	8.00	3.00	-	3.00	-	3.00
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul	1,048.19	100.00	-	-	-	-	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru	270.00	200.00	100.00	-	100.00	-	100.00
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar	69.81	100.00	-	-	-	-	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I	-	1.00	-	-	-	-	-
6	KALPI SSP	44.40	20.00	20.00	-	20.00	-	20.00
7	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	995.50	300.00	-	-	-	-	-
8	जल पावर-रंगीत-IV/ Jal Power-Rangit-IV	165.00	117.96	-	-	-	-	-
9	RATLE (850 MW)	-	200.00	-	-	-	-	-
योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('G')		2,691.80	1,046.96	123.00	-	123.00	-	123.00
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)		33,425.15	9,104.40	527.10	282.40	527.10	282.40	244.70