

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED - RESOURCES USED FOR CAPEX UPTO SEP-2021**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं. S. No. | विवरण/ PARTICULARS | बजेट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2021-22 | सितंबर-2021 के लिए बजट/ BUDGET FOR SEP-2021 | सितंबर-2021 के लिए वास्तविक (अर्न्तिम)/ ACTUAL FOR SEP-2021 (PROVIS.) | सितंबर-2021 तक बजट/ BUDGET UPTO SEP- 2021 | सितंबर-2021 तक वास्तविक (अर्न्तिम)/ ACTUAL UPTO SEP-2021 (PROVIS.) |
|-----------------|--|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | बजटीय सहायता/ BUDGETARY SUPPORT | | | | | |
| 1. | योजना (गोण ऋण)/ PLAN (Sub. Debts) | - | - | - | - | - |
| 2. | गैर योजना/ NON-PLAN | | | | | |
| | योग/ TOTAL : A | - | - | - | - | - |
| B. | बॉन्ड्स एवं सावधिक ऋण/ BONDS & TERM LOANS | 5,511.95 | 296.09 | - | 1,441.21 | - |
| C. | अन्य/ OTHERS | - | - | - | - | - |
| D. | प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ऋण/ DIRECT FOREIGN LOAN | - | - | - | - | - |
| E. | कुल ई.बी.आर./ TOTAL E.B.R. (B+C+D) | 5,511.95 | 296.09 | - | 1,441.21 | - |
| F. | आंतरिक संसाधन/ INTERNAL RESOURCES | 3,592.45 | 333.59 | 474.03 | 1,423.93 | 1,860.99 |
| G. | कुल आई.ई.बी.आर./ TOTAL I.E.B.R. (E+F) | 9,104.40 | 629.68 | 474.03 | 2,865.14 | 1,860.99 |
| | कुल योजना परिव्यय/ TOTAL PLAN OUTLAY(A+G) | 9,104.40 | 629.68 | 474.03 | 2,865.14 | 1,860.99 |

Note:

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED**

BR/GOI/01

**SEP-2021 तक का बजट उपयोगिता विवरण
BUDGET UTILISATION STATEMENT UPTO SEP-2021**

(RS. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं. S.No. | परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ OF PROJECTS (CAPACITY) | NAME | परियोजना की अद्यतन संस्वीकृत कुल लागत/ TOTAL COST OF PROJECT- LATEST SANCTIONED | 31.03.2021 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2021 | बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2021-22 | | सितंबर-2021 माह के लिए/ FOR THE MONTH OF SEP-2021 | | सितंबर-2021 में SEP-2021 तक / UPTO THE MONTH OF सितंबर- 2021 (DURING SEP-2021) | |
|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | योजना परिव्यय/ PLAN OUTLAY | बजटीय सहायता/ BUDGETARY SUPPORT** | योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अनतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.) | बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN | योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अनतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.) | बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES | | | | | | | | | | |
| 1 | किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)-DTPH# | 3,642.04 | 5,675.82 | - | - | - | - | - | - | |
| योग/ TOTAL 'A' | | 3,642.04 | 5,675.82 | - | - | - | - | - | - | |
| B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS | | | | | | | | | | |
| 1 | पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट) | 3,919.59 | 8,825.72 | 1,057.49 | - | 96.59 | - | 435.22 | - | |
| 2 | सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट) | 6,285.33 | 13,354.66 | 2,209.41 | - | 150.25 | - | 855.14 | - | |
| योग/ TOTAL 'B' | | 10,204.92 | 22,180.38 | 3,266.90 | - | 246.84 | - | 1,290.36 | - | |
| C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES | | | | | | | | | | |
| 1 | कोटली भेल-IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल-IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट) | | 427.95 | 10.42 | - | - | - | 1.61 | - | |
| 2 | दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट) | | 1,102.11 | 635.68 | - | 4.48 | - | 26.67 | - | |
| 3 | तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट) | | 250.47 | 431.35 | - | 0.74 | - | 5.13 | - | |
| 4 | तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट) | | 243.88 | 21.95 | - | 0.69 | - | 4.62 | - | |
| 5 | डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट) | | 30.02 | 53.81 | - | 0.99 | - | 5.46 | - | |
| 6 | अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ(बर्सेर धौलीगंगा इंटरमीडिएट, गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III) | | 312.42 | 1.02 | - | - | - | 0.09 | - | |
| योग/ TOTAL 'C' | | - | 2,366.85 | 1,154.23 | - | 6.91 | - | 43.58 | - | |
| D. पवन, सौर, विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, POWER PROJECTS | | | | | | | | | | |
| 1 | पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects(Kerala & others) | | - | 51.09 | - | - | - | - | - | |
| 2 | सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project | | - | 460.27 | - | 1.74 | - | 1.74 | - | |
| 3 | पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सौर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स/ Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit | | - | 1.60 | - | 0.14 | - | 0.43 | - | |
| योग/ TOTAL 'D' | | - | - | 512.96 | - | 1.88 | - | 2.17 | - | |
| E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS | | | | | | | | | | |
| 1 | बैरासूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION | | 291.86 | 38.74 | - | 3.58 | - | 18.51 | - | |
| 2 | लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION | | 8.69 | 74.61 | - | 0.90 | - | 10.46 | - | |
| योग/ TOTAL 'E' | | - | 300.55 | 113.35 | - | 4.48 | - | 28.97 | - | |
| F. अतिरिक्त कैपेक्स/ADDITIONAL CAPEX | | | | | | | | | | |
| (a) सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project | | | | | | | | | | |
| 1 | Floating solar Odisha (100 MW of total 500 MW) | | - | 90.00 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Rajsthan 600 MW UMREPP (Land lease +park development) | | - | 370.00 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Solar Project under CPSU scheme/ VGF based competative bidding through IREDA at various locations such as-Bihar (Kajra, Pipainti), Solar Park in Rajsthan, UP (Deoria & Other location) etc (500 MW) | | - | 1,600.00 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Odisha Solar Power Project (140 MW) at Deogarh, Landei hill (Ganjam) | | - | 200.00 | - | - | - | 2.92 | - | |
| 5 | Floating solar Telangana & Other roof top/ ground mounted | | - | 500.00 | - | - | - | - | - | |
| (b) Other New Hydro Project | | | | | | | | | | |
| 1 | Pannan (300 MW) | | - | 250.00 | - | - | - | - | - | |
| योग/ TOTAL 'F' | | - | - | 3,010.00 | - | - | - | 2.92 | - | |
| SUB TOTAL-STANDALONE ("A to F") | | 13,846.96 | 30,523.60 | 8,057.44 | - | 260.11 | - | 1,367.99 | - | |
| G. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES & SUBSIDIARY COMPANY | | | | | | | | | | |
| 1 | लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity) | 1,391.65 | 98.90 | 8.00 | - | - | - | 2.22 | - | |
| 2 | सीवीपीपीएल/ CVPPL-Pakal Dul# | 8,112.14 | 1,048.19 | 100.00 | - | 58.15 | - | 158.15 | - | |
| 3 | सीवीपीपीएल/ CVPPL-Kiru | 4,287.59 | 270.00 | 200.00 | - | 100.00 | - | 150.03 | - | |
| 4 | सीवीपीपीएल/ CVPPL-Kwar | 4,948.26 | 69.81 | 100.00 | - | - | - | 2.09 | - | |
| 5 | भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर झू-1 BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-1 | 7,022.65 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | |
| 6 | KALPI SSP | - | 44.40 | 20.00 | - | - | - | - | - | |
| 7 | तीस्ता छ/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट) | 5,748.05 | 995.50 | 300.00 | - | 23.00 | - | 92.00 | - | |
| 8 | जल पावर-रंगीत-IV/ Jal Power-Rangit-IV | - | 165.00 | 117.96 | - | 32.77 | - | 35.00 | - | |
| 9 | RATLE (850 MW) | - | - | 200.00 | - | - | - | 53.50 | - | |
| योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE (F') | | 31,510.34 | 2,691.80 | 1,046.96 | - | 213.92 | - | 492.99 | - | |
| कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F) | | | 33,215.40 | 9,104.40 | - | 474.03 | - | 1,860.99 | - | |



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED
SEP-2021 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF SEP-2021

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं S.No. | परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY) | परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST | | 31.03.2021 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2021 | बजेट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2021-22 | सितंबर-2021 तक प्रत्याशित बजेट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO SEP-2021 | सितंबर-2021 तक नकद व्यय (अनतिम)/ CASH EXP. UPTO SEP- 2021 (PROV.) |
|---|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | | अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED | अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES | | | | | | | |
| 1 | किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH# | 3,642.04 | - | 5,675.82 | - | - | - |
| योग/ TOTAL 'A' | | 3,642.04 | - | 5,675.82 | - | - | - |
| B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS | | | | | | | |
| 1 | पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट) | 3,919.59 | 9,997.11 | 8,825.72 | 1,057.49 | 580.38 | 435.22 |
| 2 | सुबंसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट) | 6,285.33 | 20,368.90 | 13,354.66 | 2,209.41 | 1,106.33 | 855.14 |
| योग/ TOTAL 'B' | | 10,204.92 | 30,366.01 | 22,180.38 | 3,266.90 | 1,686.71 | 1,290.36 |
| C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES | | | | | | | |
| 1 | कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट) | - | 2,321.05 | 427.95 | 10.42 | 5.22 | 1.61 |
| 2 | दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट) | - | 30,977.29 | 1,102.11 | 635.68 | 67.34 | 26.67 |
| 3 | तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट) | - | 5,482.23 | 250.47 | 431.35 | 56.39 | 5.13 |
| 4 | तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट) | - | 6,769.45 | 243.88 | 21.95 | 10.82 | 4.62 |
| 5 | डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट) | - | - | 30.02 | 53.81 | 21.46 | 5.46 |
| 6 | अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ (बर्सेर, धौलीगंगा इंटरमीडिएट, गौरीगंगा-III) R&D and OTHER NEW PROJECTS (BURSER, DHAULIGANGA INTERMEDIATE, GAURIGANGA-III) | - | - | 312.42 | 1.02 | 0.54 | 0.09 |
| योग/ TOTAL 'C' | | - | 45,550.02 | 2,366.85 | 1,154.23 | 161.77 | 43.58 |
| D. पवन, सौर, विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, POWER PROJECTS | | | | | | | |
| 1 | पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects (Kerala & others) | - | - | - | 51.09 | - | - |
| 2 | सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project | - | - | - | 460.27 | 139.37 | 1.74 |
| 3 | पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सॉलर पीवी ग्रीड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit | - | - | - | 1.60 | 1.60 | 0.43 |
| योग/ TOTAL 'D' | | - | - | - | 512.96 | 140.97 | 2.17 |
| E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS | | | | | | | |
| 1 | बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION | - | - | 291.86 | 38.74 | 19.38 | 18.51 |
| 2 | लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION | - | - | 8.69 | 74.61 | 37.32 | 10.46 |
| योग/ TOTAL 'E' | | - | - | 300.55 | 113.35 | 56.70 | 28.97 |
| F. अतिरिक्त कैपेक्स/ ADDITIONAL CAPEX | | | | | | | |
| (a) सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project | | | | | | | |
| 1 | Floating solar Odisha (100 MW of total 500 MW) | - | - | - | 90.00 | - | - |
| 2 | Rajsthan 600 MW UMREPP (Land lease +park development) | - | - | - | 370.00 | 74.01 | - |
| 3 | Solar Project under CPSU scheme/ VGF based competitive bidding through IREDA at various locations such as-Bihar (Kajra, | - | - | - | 1,600.00 | - | - |
| 4 | Odisha Solar Power Project (140 MW) at Deogarh, Landei hill (Ganjam) | - | - | - | 200.00 | - | 2.92 |
| 5 | Floating solar Telangana & Other roof top/ ground mounted | - | - | - | 500.00 | - | - |
| (b) Other New Hydro Project | | | | | | | |
| 1 | Pannan (300 MW) | - | - | - | 250.00 | - | - |
| योग/ TOTAL 'F' | | - | - | - | 3,010.00 | 74.01 | 2.92 |
| SUB TOTAL-STANDALONE ("A to F") | | 13,846.96 | 75,916.03 | 30,523.60 | 8,057.44 | 2,120.16 | 1,367.99 |
| G. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES & SUBSIDIARY COMPANY | | | | | | | |
| 1 | लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity) | 1,391.65 | - | 98.90 | 8.00 | 6.00 | 2.22 |
| 2 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul# | 8,112.14 | - | 1,048.19 | 100.00 | 100.00 | 158.15 |
| 3 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru | 4,287.59 | - | 270.00 | 200.00 | 200.00 | 150.03 |
| 4 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar | 4,948.26 | - | 69.81 | 100.00 | 100.00 | 2.09 |
| 5 | भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I | 7,022.65 | - | - | 1.00 | - | - |
| 6 | KALPI SSP | - | - | 44.40 | 20.00 | 20.00 | - |
| 7 | तीस्ता छ/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट) | 5,748.05 | - | 995.50 | 300.00 | 160.00 | 92.00 |
| 8 | जल पावर-रंगीत-IV/Jal Power-Rangit-IV | - | - | 165.00 | 117.96 | 58.98 | 35.00 |
| 9 | RATLE (850 MW) | - | - | - | 200.00 | 100.00 | 53.50 |
| योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('G') | | 31,510.34 | - | 2,691.80 | 1,046.96 | 744.98 | 492.99 |
| कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F) | | 45,357.30 | 75,916.03 | 33,215.40 | 9,104.40 | 2,865.14 | 1,860.99 |



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPCL LIMITED

BR/GOI/02

SEP-2021 तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO SEP-2021

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं S.No. | परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ PROJECTS (CAPACITY) | NAME OF | 31.03.2021 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2021 | बजेट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2021-22 | सितंबर-2021 के लक्ष्य/ TARGETS FOR SEP-2021 | सितंबर-2021 का वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR SEP-2021 (PROV.) | सितंबर-2021 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO SEP-2021 | सितंबर-2021 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO SEP- 2021 (PROV.) | सितंबर-2021 तक कमी/ SHORTFALL UPTO SEP- 2021 | Cumulative Expenditure upto SEP-2021 |
|---|---|---------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7 - 8) | 10 (3+8) |
| A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES | | | | | | | | | | |
| 1 | किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH# | | 5,675.82 | - | - | - | - | - | - | 5,675.82 |
| योग/ TOTAL 'A' | | | 5,675.82 | - | - | - | - | - | - | 5,675.82 |
| B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON- GOING PROJECTS | | | | | | | | | | |
| 1 | पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट) | | 8,825.72 | 1,057.49 | 127.03 | 96.59 | 580.38 | 435.22 | 145.16 | 9,260.94 |
| 2 | सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट) | | 13,354.66 | 2,209.41 | 186.64 | 150.25 | 1,106.33 | 855.14 | 251.19 | 14,209.80 |
| योग/ TOTAL 'B' | | | 22,180.38 | 3,266.90 | 313.67 | 246.84 | 1,686.71 | 1,290.36 | 396.35 | 23,470.74 |
| C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES | | | | | | | | | | |
| 1 | कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट) | | 427.95 | 10.42 | 0.87 | - | 5.22 | 1.61 | 3.61 | 429.56 |
| 2 | दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट) | | 1,102.11 | 635.68 | 9.87 | 4.48 | 67.34 | 26.67 | 40.67 | 1,128.78 |
| 3 | तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट) | | 250.47 | 431.35 | 22.89 | 0.74 | 56.39 | 5.13 | 51.26 | 255.60 |
| 4 | तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट) | | 243.88 | 21.95 | 1.88 | 0.69 | 10.82 | 4.62 | 6.20 | 248.50 |
| 5 | डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट) | | 30.02 | 53.81 | 5.83 | 0.99 | 21.46 | 5.46 | 16.00 | 35.48 |
| 6 | अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/बर्सेर, धौलीगंगा इंटरमीडिएट, गौरीगंगा-III/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III) | | 312.42 | 1.02 | 0.09 | - | 0.54 | 0.09 | 0.45 | 312.51 |
| योग/ TOTAL 'C' | | | 2,366.85 | 1,154.23 | 41.43 | 6.91 | 161.77 | 43.58 | 118.19 | 2,410.43 |
| D. पवन, सौर, विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, POWER PROJECTS | | | | | | | | | | |
| 1 | पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects(Kerala & others) | | - | 51.09 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project | | - | 460.27 | 45.97 | 1.74 | 139.37 | 1.74 | 137.63 | 1.74 |
| 3 | पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit | | - | 1.60 | - | 0.14 | 1.60 | 0.43 | 1.17 | 0.43 |
| योग/ TOTAL 'D' | | | - | 512.96 | 45.97 | 1.88 | 140.97 | 2.17 | 138.80 | 2.17 |
| E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS | | | | | | | | | | |
| 1 | बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION | | 291.86 | 38.74 | 3.23 | 3.58 | 19.38 | 18.51 | 0.87 | 310.37 |
| 2 | लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION | | 8.69 | 74.61 | 6.22 | 0.90 | 37.32 | 10.46 | 26.86 | 19.15 |
| योग/ TOTAL 'E' | | | 300.55 | 113.35 | 9.45 | 4.48 | 56.70 | 28.97 | 27.73 | 329.52 |
| F. अतिरिक्त कैपेक्स/ADDITIONAL CAPEX | | | | | | | | | | |
| (a) सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project | | | | | | | | | | |
| 1 | Floating solar Odisha (100 MW of total 500 MW) | | - | 90.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rajasthan 600 MW UMREPP (Land lease +park development) | | - | 370.00 | 24.67 | - | 74.01 | - | 74.01 | - |
| 3 | Solar Project under CPSU scheme/ VGF based competitive bidding through IREDA at various locations such as-Bihar (Kajra, Pirpainti), Solar Park in Rajasthan, UP (Deoria & Other location) etc (500 MW) | | - | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Odisha Solar Power Project (140 MW) at Deogarh, Landeil hill (Ganjam) | | - | 200.00 | - | - | - | 2.92 | (2.92) | 2.92 |
| 5 | Floating solar Telangana & Other roof top/ ground mounted | | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - |
| (b) Other New Hydro Project | | | | | | | | | | |
| 1 | Pannan (300 MW) | | - | 250.00 | - | - | - | - | - | - |
| योग/ TOTAL 'F' | | | - | 3,010.00 | 24.67 | - | 74.01 | 2.92 | 71.09 | 2.92 |
| SUB TOTAL-STANDALONE ('A' to 'F') | | | 30,523.60 | 8,057.44 | 435.19 | 260.11 | 2,120.16 | 1,367.99 | 752.17 | 31,891.59 |
| G. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES & SUBSIDIARY COMPANY | | | | | | | | | | |
| 1 | लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity) | | 98.90 | 8.00 | - | - | 6.00 | 2.22 | 3.78 | 101.12 |
| 2 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul# | | 1,048.19 | 100.00 | - | 58.15 | 100.00 | 158.15 | (58.15) | 1,206.34 |
| 3 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru | | 270.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 150.03 | 49.97 | 420.03 |
| 4 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar | | 69.81 | 100.00 | - | - | 100.00 | 2.09 | 97.91 | 71.90 |
| 5 | भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर झू-I BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I | | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | KALPI SSP | | 44.40 | 20.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 | 44.40 |
| 7 | तीस्ता छ/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट) | | 995.50 | 300.00 | 65.00 | 23.00 | 160.00 | 92.00 | 68.00 | 1,087.50 |
| 8 | जल पावर-रंगीत-IV/Jal Power-Rangit-IV | | 165.00 | 117.96 | 29.49 | 32.77 | 58.98 | 35.00 | 23.98 | 200.00 |
| 9 | RATLE (850 MW) | | - | 200.00 | - | - | 100.00 | 53.50 | 46.50 | 53.50 |
| योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('G') | | | 2,691.80 | 1,046.96 | 194.49 | 213.92 | 744.98 | 492.99 | 251.99 | 3,184.79 |
| कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F) | | | 33,215.40 | 9,104.40 | 629.68 | 474.03 | 2,865.14 | 1,860.99 | 1,004.15 | 35,076.39 |