



BR/GOI/01

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED - RESOURCES USED FOR CAPEX UPTO JAN-2022**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं S. No. | विवरण/ PARTICULARS                               | बजेट अनुमान/<br>BUDGET ESTIMATE<br>2021-22 | जनवरी-2022 के लिए बजट/<br>BUDGET FOR<br>JAN-2022 | जनवरी-2022 के लिए वास्तविक (अंतिम)/<br>ACTUAL FOR<br>JAN-2022<br>(PROVIS.) | जनवरी-2022 तक बजट/<br>BUDGET<br>UPTO JAN-<br>2022 | जनवरी-2022 तक वास्तविक (अंतिम)/<br>ACTUAL UPTO<br>JAN-2022<br>(PROVIS.) |
|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   |
| A.             | <b>बजटीय सहायता/ BUDGETARY SUPPORT</b>           |  |  |  |   |   |
| 1.             | योजना (गौण ऋण)/ PLAN (Sub. Debts)                | -  | -  | -  | -   | -   |
| 2.             | गैर योजना/ NON-PLAN                              |  |  |  |   |   |
|                | <b>योग/ TOTAL : A</b>                            | -  | -  | -  | -   | -   |
| B.             | बॉन्ड्स एवं सावधिक ऋण/ BONDS & TERM LOANS        | 5,511.95                                   | 759.88   | -  | 3,472.87  | -   |
| C.             | अन्य/ OTHERS                                     | -  | -  | -  | -   | -   |
| D.             | प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ऋण/ DIRECT FOREIGN LOAN | -  | -  | -  | -   | -   |
| E.             | <b>कुल ई.बी.आर./ TOTAL E.B.R. (B+C+D)</b>        | <b>5,511.95</b>                            | <b>759.88</b>                                    | -  | <b>3,472.87</b>                                   | -   |
| F.             | आंतरिक संसाधन/ INTERNAL RESOURCES                | 3,592.45                                   | 339.62   | 307.04   | 2,540.88  | 4,213.27  |
| G.             | <b>कुल आई.ई.बी.आर./ TOTAL I.E.B.R. (E+F)</b>     | <b>9,104.40</b>                            | <b>1,099.50</b>                                  | <b>307.04</b>  | <b>6,013.75</b>                                   | <b>4,213.27</b>   |
|                | <b>कुल योजना परिव्यय/ TOTAL PLAN OUTLAY(A+G)</b> | <b>9,104.40</b>                            | <b>1,099.50</b>                                  | <b>307.04</b>  | <b>6,013.75</b>                                   | <b>4,213.27</b>   |

Note:



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

BR/GOI/01

JAN-2022 तक का बजट उपयोगिता विवरण

BUDGET UTILISATION STATEMENT UPTO JAN-2022

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

Table with columns: क्र. सं. S.No., परिियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY), परिियोजना की अद्यतन संस्वीकृत कुल लागत/ TOTAL COST OF PROJECT-LATEST SANCTIONED, 31.03.2021 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2021, बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2021-22, योजना परिियोजना/ PLAN OUTLAY, बजटीय सहायता/ BUDGETARY SUPPORT\*\*, योजना परिियोजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.), बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT\*\* DRAWN, जनवरी, 2022 माह के लिए/ FOR THE MONTH OF JAN-2022, जनवरी, 2022 में JAN-2022 तक UPTO THE MONTH OF जनवरी-2022 (DURING JAN-2022), योजना परिियोजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.), बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT\*\* DRAWN.



# एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

BR/GOI/02

## JAN-2022 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

### STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF JAN-2022

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं<br>S.No.  | परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/<br>NAME OF<br>PROJECTS (CAPACITY)  | परियोजना का कुल लागत/ TOTAL<br>PROJECT COST  |                                      | 31.03.2021 तक<br>प्रगामी नकद व्यय/<br>PROGRESSIVE<br>CASH EXP.<br>UPTO 31.3.2021 | बजेट अनुमान/<br>BUDGET<br>ESTIMATE<br>2021-22 | जनवरी-2022 तक<br>प्रत्याशित बजट<br>प्रावधान/<br>ANTICIPATED<br>BUDGET<br>PROVISION UPTO<br>JAN-2022 | जनवरी-2022 तक<br>नकद व्यय<br>(अर्नातिम)/ CASH<br>EXP. UPTO JAN-<br>2022 (PROV.) |
|---|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|
|   |  | अध्यतन<br>संस्वीकृत/<br>LATEST<br>SANCTIONED | अब प्रत्याशित/<br>NOW<br>ANTICIPATED |  |   |   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4                                    | 5  | 6   | 7   | 8   |
| <b>A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES</b>   |  |  |                                      |  |   |   |   |
| 1   | किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/<br>मेगावाट)+DTPH#  | 3,642.04                                     | -                                    | 5,675.82   | -   | -   | -   |
| <b>योग/ TOTAL 'A'</b>   |  | <b>3,642.04</b>                              | <b>-</b>                             | <b>5,675.82</b>  | <b>-</b>                                      | <b>-</b>  | <b>-</b>  |
| <b>B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING<br/>PROJECTS</b>  |  |  |                                      |  |   |   |   |
| 1   | पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)  | 3,919.59                                     | 9,897.59                             | 8,825.72   | 1,057.49                                      | 890.51  | 569.31  |
| 2   | सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)   | 6,285.33                                     | 19,992.43                            | 13,354.66  | 2,209.41                                      | 1,707.29  | 1,584.01  |
| <b>योग/ TOTAL 'B'</b>   |  | <b>10,204.92</b>                             | <b>29,890.02</b>                     | <b>22,180.38</b>   | <b>3,266.90</b>                               | <b>2,597.80</b>   | <b>2,153.33</b>   |
| <b>C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES</b>   |  |  |                                      |  |   |   |   |
| 1   | कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली<br>भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)  | -  | 2,321.05                             | 427.95   | 10.42   | 8.70  | 1.63  |
| 2   | दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)  | -  | 32,983.03                            | 1,102.11   | 635.68  | 200.18  | 908.09  |
| 3   | तेस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)   | -  | 6,113.21                             | 250.47   | 431.35  | 193.38  | 8.10  |
| 4   | तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)  | -  | 7,515.37                             | 243.88   | 21.95   | 18.09   | 4.86  |
| 5   | डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)  | -  | 3,920.43                             | 30.02  | 53.81   | 41.38   | 13.55   |
| 6   | SAWALKOT(1856 MW)  | -  | -                                    | -  | -   | -   | 0.43  |
| 7   | अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/बर्सेर,थोलोगंगा<br>इंटरमीडिएट,गौरिगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW<br>PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA<br>INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III) | -  | -                                    | 312.42   | 1.02  | 0.86  | 0.09  |
| <b>योग/ TOTAL 'C'</b>   |  | <b>-</b>                                     | <b>52,853.09</b>                     | <b>2,366.85</b>  | <b>1,154.23</b>                               | <b>462.59</b>   | <b>936.75</b>   |
| <b>D. पवन, सौर, विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, POWER<br/>PROJECTS</b>   |  |  |                                      |  |   |   |   |
| 1   | पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects(Kerala & others)   | -  | -                                    | -  | 51.09   | -   | -   |
| 2   | सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project  | -  | -                                    | -  | 460.27  | 331.14  | 6.70  |
| 3   | पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड<br>कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid<br>Connected Power Plants At Power Station/Unit   | -  | -                                    | -  | 1.60  | 1.60  | 0.68  |
| <b>योग/ TOTAL 'D'</b>   |  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                             | <b>-</b>   | <b>512.96</b>                                 | <b>332.74</b>   | <b>7.37</b>   |
| <b>E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION &amp;<br/>MODERNIZATION WORKS</b>   |  |  |                                      |  |   |   |   |
| 1   | बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION  | -  | -                                    | 291.86   | 38.74   | 32.30   | 34.75   |
| 2   | लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION  | -  | -                                    | 8.69   | 74.61   | 62.20   | 17.66   |
| <b>योग/ TOTAL 'E'</b>   |  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                             | <b>300.55</b>  | <b>113.35</b>                                 | <b>94.50</b>  | <b>52.42</b>  |
| <b>F. अतिरिक्त कैपेक्स/ADDITIONAL CAPEX</b>   |  |  |                                      |  |   |   |   |
| <b>(a) सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project</b>  |  |  |                                      |  |   |   |   |
| 1   | Floating solar Odisha (100 MW of total 500 MW)   | -  | -                                    | -  | 90.00   | 50.00   | -   |
| 2   | Rajsthan 600 MW UMREPP (Land lease +park development)  | -  | -                                    | -  | 370.00  | 271.33  | -   |
| 3   | Solar Project under CPSU scheme/ VGF based competitive<br>bidding through IREDA at various locations such as-Bihar (Kajra,   | -  | -                                    | -  | 1,600.00                                      | 813.33  | 11.80   |
| 4   | Odisha Solar Power Project (140 MW) at Deogarh, Landei hill<br>(Ganjam)  | -  | -                                    | -  | 200.00  | 66.67   | -   |
| 5   | Floating solar Telangana & Other roof top/ ground mounted  | -  | -                                    | -  | 500.00  | 333.32  | -   |
| <b>(b) Other New Hydro Project</b>  |  |  |                                      |  |   |   |   |
| 1   | Pannan (300 MW)  | -  | -                                    | -  | 250.00  | 50.00   | -   |
| 2   | Uri-I (Stage-II)   | -  | 1,930.97                             | -  | -   | -   | 0.35  |
| 3   | Dulhasti-I (Stage-II)  | -  | 1,336.71                             | -  | -   | -   | 2.80  |
| <b>योग/ TOTAL 'F'</b>   |  | <b>-</b>                                     | <b>3,267.68</b>                      | <b>-</b>   | <b>3,010.00</b>                               | <b>1,584.65</b>   | <b>14.95</b>  |
| <b>SUB TOTAL-STANDALONE ("A to F")</b>  |  | <b>13,846.96</b>                             | <b>86,010.79</b>                     | <b>30,523.60</b>   | <b>8,057.44</b>                               | <b>5,072.28</b>   | <b>3,164.82</b>   |
| <b>G. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY<br/>INVESTMENT IN JOINT VENTURES &amp; SUBSIDIARY<br/>COMPANY</b> |  |  |                                      |  |   |   |   |
| 1   | लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)  | -  | 1,311.05                             | 98.90  | 8.00  | 8.00  | 4.44  |
| 2   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul#  | 8,112.12                                     | -                                    | 1,048.19   | 100.00  | 100.00  | 158.15  |
| 3   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru  | 4,287.59                                     | -                                    | 270.00   | 200.00  | 200.00  | 263.86  |
| 4   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar  | -  | 4,516.96                             | 69.81  | 100.00  | 100.00  | 17.55   |
| 5   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kirthai   | -  | 6,384.39                             | -  | -   | -   | 11.99   |
| 6   | भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/<br>CHAMKARCHHU-I   | -  | 7,020.72                             | -  | 1.00  | -   | -   |
| 7   | BSUL-Bundelkhand Saur Urja LTD.  | -  | -                                    | 44.40  | 20.00   | 20.00   | 39.82   |
| 8   | तेस्ता छ/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)  | 5,748.04                                     | -                                    | 995.50   | 300.00  | 225.00  | 300.00  |
| 9   | जल पावर-रंगीत-IV/Jal Power-Rangit-IV   | 938.29                                       | -                                    | 165.00   | 117.96  | 88.47   | 116.49  |
| 10  | RATLE (850 MW)   | -  | -                                    | -  | 200.00  | 200.00  | 136.14  |
| <b>योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('G')</b>  |  | <b>19,086.04</b>                             | <b>19,233.12</b>                     | <b>2,691.80</b>  | <b>1,046.96</b>                               | <b>941.47</b>   | <b>1,048.45</b>   |
| <b>कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)</b>  |  | <b>32,933.00</b>                             | <b>105,243.91</b>                    | <b>33,215.40</b>   | <b>9,104.40</b>                               | <b>6,013.75</b>   | <b>4,213.27</b>   |



### एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

BR/GOI/02

JAN-2022 तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO JAN-2022

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं.<br>S.No.   | परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/<br>NAME OF PROJECTS (CAPACITY)   | 31.03.2021 तक<br>प्रगामी नकद<br>व्यय/<br>PROGRESSIVE<br>CASH EXP.<br>UPTO 31.3.2021 | बजट अनुमान/<br>BUDGET<br>ESTIMATE<br>2021-22 | जनवरी-2022 के<br>लक्ष्य/<br>TARGETS<br>FOR JAN-2022 | जनवरी-2022 का<br>वास्तविक व्यय<br>(अनतिम)/<br>ACTUAL EXP.<br>FOR JAN-2022<br>(PROV.) | जनवरी-2022<br>तक के लक्ष्य/<br>TARGETS<br>UPTO JAN-<br>2022 | जनवरी-2022<br>तक नकद व्यय<br>(अनतिम)/<br>CASH EXP.<br>UPTO JAN-<br>2022 (PROV.) | जनवरी-2022<br>तक कमी/<br>SHORTFALL<br>UPTO JAN-<br>2022 | Cumulative Expenditure<br>upto JAN-2022 |
|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9 (7 - 8)   | 10 (3+8)                                |
| <b>A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES</b>   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 1   | किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH#   | 5,675.82  | -  | -   | -  | -   | -   | -   | 5,675.82                                |
| <b>योग/ TOTAL 'A'</b>   |  | <b>5,675.82</b>   | <b>-</b>                                     | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>5,675.82</b>                         |
| <b>B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS</b>  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 1   | पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)   | 8,825.72  | 1,057.49                                     | 102.45  | 37.20  | 890.51  | 569.31  | 321.20  | 9,395.03                                |
| 2   | सुबासिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)  | 13,354.66   | 2,209.41                                     | 130.78  | 200.62   | 1,707.29  | 1,584.01  | 123.28  | 14,938.67                               |
| <b>योग/ TOTAL 'B'</b>   |  | <b>22,180.38</b>  | <b>3,266.90</b>                              | <b>233.23</b>                                       | <b>237.83</b>  | <b>2,597.80</b>   | <b>2,153.33</b>   | <b>444.47</b>   | <b>24,333.71</b>                        |
| <b>C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES</b>   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 1   | कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)   | 427.95  | 10.42  | 0.87  | -  | 8.70  | 1.63  | 7.07  | 429.58                                  |
| 2   | दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)  | 1,102.11  | 635.68                                       | 23.78   | 5.91   | 200.18  | 908.09  | (707.91)  | 2,010.20                                |
| 3   | तेस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)   | 250.47  | 431.35                                       | 110.89  | 0.75   | 193.38  | 8.10  | 185.28  | 258.57                                  |
| 4   | तावांग-I & II/ TAWANG-I&II (800 MW/ मेगावाट)   | 243.88  | 21.95  | 1.68  | -  | 18.09   | 4.86  | 13.23   | 248.74                                  |
| 5   | डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)  | 30.02   | 53.81  | 6.04  | 1.54   | 41.38   | 13.55   | 27.83   | 43.57                                   |
| 6   | <b>SAWALKOT(1856 MW)</b>   | -   | -  | -   | 0.43   | -   | 0.43  | (0.43)  | 0.43                                    |
| 7   | अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ (बर्सर, धौलीगंगा इंटरमीडिएट, गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS (BURSER, DHAULIGANGA INTERMEDIATE, GAURIGANGA-III)                                       | 312.42  | 1.02   | 0.08  | -  | 0.86  | 0.09  | 0.77  | 312.51                                  |
| <b>योग/ TOTAL 'C'</b>   |  | <b>2,366.85</b>   | <b>1,154.23</b>                              | <b>143.34</b>                                       | <b>8.64</b>  | <b>462.59</b>   | <b>936.75</b>   | <b>(474.16)</b>   | <b>3,303.60</b>                         |
| <b>D. पवन, सौर, विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, POWER PROJECTS</b>   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 1   | पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects (Kerala & others)  | -   | 51.09  | -   | -  | -   | -   | -   | -                                       |
| 2   | सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project  | -   | 460.27                                       | 50.82   | -  | 331.14  | 6.70  | 324.44  | 6.70                                    |
| 3   | पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स/ ऑन ग्राउंड सोलर Pव ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स/ ऑन ग्राउंड सोलर Pव ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स At Power Station/Unit | -   | 1.60   | -   | -  | 1.60  | 0.68  | 0.92  | 0.68                                    |
| <b>योग/ TOTAL 'D'</b>   |  | <b>-</b>  | <b>512.96</b>                                | <b>50.82</b>  | <b>-</b>   | <b>332.74</b>   | <b>7.37</b>   | <b>325.37</b>   | <b>7.37</b>                             |
| <b>E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION &amp; MODERNIZATION WORKS</b>   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 1   | बैरासूल पावर स्टेशन/ BAIRASIUL POWER STATION   | 291.86  | 38.74  | 3.23  | 2.68   | 32.30   | 34.75   | (2.45)  | 326.61                                  |
| 2   | लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION  | 8.69  | 74.61  | 6.22  | 3.04   | 62.20   | 17.66   | 44.54   | 26.35                                   |
| <b>योग/ TOTAL 'E'</b>   |  | <b>300.55</b>   | <b>113.35</b>                                | <b>9.45</b>   | <b>5.72</b>  | <b>94.50</b>  | <b>52.42</b>  | <b>42.08</b>  | <b>352.97</b>                           |
| <b>F. अतिरिक्त कैपेक्स/ ADDITIONAL CAPEX</b>  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>(a) सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project</b>  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 1   | Floating solar Odisha (100 MW of total 500 MW)   | -   | 90.00  | 20.00   | -  | 50.00   | -   | 50.00   | -                                       |
| 2   | Rajsthan 600 MW UMREPP (Land lease +park development)  | -   | 370.00                                       | 49.33   | -  | 271.33  | -   | 271.33  | -                                       |
| 3   | Solar Project under CPSU scheme/ VGF based competitive bidding through IREDA at various locations such as-Bihar (Kajra, Pirpainti), Solar Park in Rajsthan, UP (Deoria & Other location) etc (500 MW)      | -   | 1,600.00                                     | 393.33  | -  | 813.33  | 11.80   | 801.53  | 11.80                                   |
| 4   | Odisha Solar Power Project (140 MW) at Deogarh, Landei hill (Ganjam)   | -   | 200.00                                       | 66.67   | -  | 66.67   | -   | 66.67   | -                                       |
| 5   | Floating solar Telangana & Other roof top/ ground mounted  | -   | 500.00                                       | 83.33   | -  | 333.32  | -   | 333.32  | -                                       |
| <b>(b) Other New Hydro Project</b>  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 1   | Pannan (300 MW)  | -   | 250.00                                       | 50.00   | -  | 50.00   | -   | 50.00   | -                                       |
| 2   | Uri-I (Stage-II)   | -   | -  | -   | -  | -   | 0.35  | (0.35)  | 0.35                                    |
| 3   | Dulhasti-I (Stage-II)  | -   | -  | -   | 0.35   | -   | 2.80  | (2.80)  | 2.80                                    |
| <b>योग/ TOTAL 'F'</b>   |  | <b>-</b>  | <b>3,010.00</b>                              | <b>662.66</b>                                       | <b>0.35</b>  | <b>1,584.65</b>   | <b>14.95</b>  | <b>1,569.70</b>   | <b>14.95</b>                            |
| <b>SUB TOTAL-STANDALONE ('A to F')</b>  |  | <b>30,523.60</b>  | <b>8,057.44</b>                              | <b>1,099.50</b>                                     | <b>252.54</b>  | <b>5,072.28</b>   | <b>3,164.82</b>   | <b>1,907.46</b>   | <b>33,688.42</b>                        |
| <b>G. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES &amp; SUBSIDIARY COMPANY</b> |  |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 1   | लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)  | 98.90   | 8.00   | -   | -  | 8.00  | 4.44  | 3.56  | 103.34                                  |
| 2   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul#  | 1,048.19  | 100.00                                       | -   | -  | 100.00  | 158.15  | (58.15)   | 1,206.34                                |
| 3   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru  | 270.00  | 200.00                                       | -   | -  | 200.00  | 263.86  | (63.86)   | 533.86                                  |
| 4   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar  | 69.81   | 100.00                                       | -   | -  | 100.00  | 17.55   | 82.45   | 87.36                                   |
| 5   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kirithai  | -   | -  | -   | -  | -   | 11.99   | (11.99)   | 11.99                                   |
| 6   | भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I  | -   | 1.00   | -   | -  | -   | -   | -   | -                                       |
| 7   | BSUL-Bundelkhand Saur Urja LTD.  | 44.40   | 20.00  | -   | -  | 20.00   | 39.82   | (19.82)   | 84.22                                   |
| 8   | तेस्ता छू/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)   | 995.50  | 300.00                                       | -   | 57.00  | 225.00  | 300.00  | (75.00)   | 1,295.50                                |
| 9   | जल पावर-रंगीत-IV/Jal Power-Rangit-IV   | 165.00  | 117.96                                       | -   | -  | 88.47   | 116.49  | (28.02)   | 281.49                                  |
| 10  | RATLE (850 MW)   | -   | 200.00                                       | -   | (2.50)   | 200.00  | 136.14  | 63.86   | 136.14                                  |
| <b>योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('G')</b>  |  | <b>2,691.80</b>   | <b>1,046.96</b>                              | <b>-</b>  | <b>54.50</b>   | <b>941.47</b>   | <b>1,048.45</b>   | <b>(106.98)</b>   | <b>3,740.25</b>                         |
| <b>कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)</b>  |  | <b>33,215.40</b>  | <b>9,104.40</b>                              | <b>1,099.50</b>                                     | <b>307.04</b>  | <b>6,013.75</b>   | <b>4,213.27</b>   | <b>1,800.48</b>   | <b>37,428.67</b>                        |