

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED**

BR/GOI/01

**मार्च-2018 तक का बजट उपयोगिता विवरण****BUDGET UTILISATION STATEMENT UPTO MAR-2018**

( करोड़ में / IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की अद्यतन संस्वीकृत कुल लागत/ TOTAL COST OF PROJECT- LATEST SANCTIONED	31.03.2017 तक प्रगामी नकद व्यय (अंकेक्षित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2017 (AUDITED)	बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2017-2018		मार्च-2018 माह के लिए/ FOR THE MONTH OF MAR-2018		2017-18 में मार्च-2018 तक / UPTO THE MONTH OF MAR-2018 (DURING 2017-18)	
				योजना परिव्यय/ PLAN OUTLAY	बजटीय सहायता/ BUDGETARY SUPPORT**	योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.)	बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN	योजना परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. ON PLAN OUTLAY (PROVIS.)	बजटीय सहायता आहरित/ BUDGETARY SUPPORT** DRAWN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES</b>									
1	चूतक/ CHUTAK (44 MW/ मेगावाट):-{Payments as per Niti Ayog Guidelines}			-	25.04	-	-	125.12	25.04
2	निम्मो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट)			-	28.73	-	-	-	28.73
3	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट): {Payments as per Niti Ayog Guidelines}			-	-	-	-	82.56	-
4	तीस्ता लो डैम- IV/ TEESTA LOW DAM - IV (160 MW/ मेगावाट) - {including Payments as per Niti Ayog Guidelines}	-	-	171.32	-	2.17	-	172.38	-
<b>योग/ TOTAL 'A'</b>		-	-	<b>171.32</b>	<b>53.77</b>	<b>2.17</b>	-	<b>380.06</b>	<b>53.77</b>
<b>B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS</b>									
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	6,176.84	592.01	-	32.21	-	508.00	-
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	9,158.79	1,088.50	-	140.94	-	820.58	-
3	किशनगंगा/ KISHANGANGA (330 MW/ मेगावाट)	3,642.04	4,818.99	576.56	296.23	67.74	-	482.64	296.23
<b>योग/ TOTAL 'B'</b>			<b>20,154.62</b>	<b>2,257.07</b>	<b>296.23</b>	<b>240.89</b>	-	<b>1,811.22</b>	<b>296.23</b>
<b>C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES</b>									
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)		366.57	13.00	-	1.79	-	16.41	-
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)		210.33	50.00	-	3.40	-	29.46	-
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)		134.45	66.00	-	1.86	-	68.81	-
4	तवांग-I/ TAWANG- I (600 MW/ मेगावाट)		99.81	4.00	-	0.30	-	3.72	-
5	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)		99.54	20.00	-	1.10	-	14.44	-
6	धौलीगंगा इटमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE		25.26	5.00	-	0.55	-	6.22	-
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III		31.47	9.00	-	0.71	-	8.80	-
<b>योग/ TOTAL 'C'</b>			<b>967.43</b>	<b>167.00</b>	-	<b>9.71</b>	-	<b>147.86</b>	-
<b>D. पवन, सौर, धर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)</b>									
1	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project (50MW)		-	250.00	-	77.41	-	187.57	-
2	पावर स्टेशन /यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पॉवर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit			20.87	-	1.44	-	1.44	-
<b>योग/ TOTAL 'D'</b>				<b>270.87</b>	-	<b>78.85</b>	-	<b>189.01</b>	-
<b>E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES</b>									
1	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)		460.00	200.00	-	65.19	-	187.55	-
2	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA		1.00	5.00	-	-	-	3.00	-
<b>योग/ TOTAL 'E'</b>				<b>205.00</b>	-	<b>65.19</b>	-	<b>190.55</b>	-
<b>F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION &amp; MODERNIZATION WORKS</b>									
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION		-	18.00	-	0.04	-	3.78	-
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION		-	0.10	-	-	-	-	-
<b>योग/ TOTAL 'F'</b>				<b>18.10</b>	-	<b>0.04</b>	-	<b>3.78</b>	-
<b>कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)</b>				<b>3,089.36</b>	<b>350.00</b>	<b>396.85</b>	-	<b>2,722.48</b>	<b>350.00</b>

**NOTES:-**

1 \*\* Budgetary Support Is By Way Of Subordinate Debts

2 Budgetary Support has been revised based on Sub-Debts Sanctioned by MOP in RE 2017-18 Vide Its OM No. 1/4/2017-Bud Dated 09.01.2018

3 Monthly targets &amp; Project-Wise Allocation have been revised as per Re-Appropriated BE 2017-18 of Rs. 3089.36 Cr