



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

अप्रैल-2019 तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO APR-2019

(* करोड़ में/ IN CRORE)

| क्र. सं. S.No. | परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY) | 31.03.2019 तक प्रगामी नकद व्यय (अनकैशित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2019 (Unaudited) | संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2019-20 | अप्रैल-2019 के लक्ष्य/ TARGETS FOR APR- 2019 | अप्रैल-2019 का वास्तविक व्यय (अनतिम)/ ACTUAL EXP. FOR APR-2019 (PROV.) | अप्रैल-2019 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO APR- 2019 | अप्रैल-2019 तक नकद व्यय (अनतिम)/ CASH EXP. UPTO APR-2019 (DURING 2019- 20) (PROV.) | अप्रैल-2019 तक कमी/ SHORTFALL UPTO APR- 2019 |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7-8) |
| A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES | | | | | | | | |
| 1 | निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट) | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग/ TOTAL 'A' | - | - | - | - | - | - | - |
| B. अनुमोदित चाल परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS | | | | | | | | |
| 1 | पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट) | 7,265.42 | 769.49 | 79.85 | 21.35 | 79.85 | 21.35 | 58.50 |
| 2 | सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट) | 10,723.47 | 1,092.40 | 99.81 | 60.30 | 99.81 | 60.30 | 39.51 |
| 3 | किशनगंगा डैम टो पावर हाउस/ KISHANGANGA DTPH (2.4 MW/ मेगावाट) | - | 24.47 | - | - | - | - | - |
| | योग/ TOTAL 'B' | 17,988.89 | 1,886.36 | 179.66 | 81.65 | 179.66 | 81.65 | 98.01 |
| C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES | | | | | | | | |
| 1 | कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट) | 401.72 | 22.95 | 1.92 | 0.99 | 1.92 | 0.99 | 0.93 |
| 2 | दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट) | 321.65 | 302.30 | 7.01 | 3.49 | 7.01 | 3.49 | 3.52 |
| 3 | तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट) | 224.90 | 344.44 | 1.94 | 1.37 | 1.94 | 1.37 | 0.57 |
| 4 | तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट) | 124.72 | 51.19 | 1.90 | 0.73 | 1.90 | 0.73 | 1.17 |
| 5 | धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE | 35.69 | 0.92 | - | 0.02 | - | 0.02 | (0.02) |
| 6 | गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III | 45.84 | 1.05 | - | 0.17 | - | 0.17 | (0.17) |
| 7 | बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट) | 229.85 | 1.16 | - | - | - | - | - |
| 8 | अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS | - | 2.33 | - | - | - | - | - |
| 9 | तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट) | - | 417.67 | - | - | - | - | - |
| | योग/ TOTAL 'C' | 1,384.37 | 1,144.01 | 12.77 | 6.77 | 12.77 | 6.77 | 6.00 |
| D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS) | | | | | | | | |
| 1 | पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects | - | 49.36 | - | - | - | - | - |
| 2 | सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project | - | 249.09 | 5.00 | - | 5.00 | - | 5.00 |
| 3 | पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit | - | 10.00 | 0.50 | - | 0.50 | - | 0.50 |
| | योग/ TOTAL 'D' | - | 308.45 | 5.50 | - | 5.50 | - | 5.50 |
| E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES | | | | | | | | |
| 1 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul | 607.74 | 200.00 | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 2 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru | 70.00 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| 3 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar | 69.81 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| 4 | भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I | - | 5.00 | - | - | - | - | - |
| 5 | बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA | 4.00 | 1.00 | - | - | - | - | - |
| | योग/ TOTAL 'E' | 751.55 | 306.00 | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 |
| F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS | | | | | | | | |
| 1 | बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION | 65.10 | 140.91 | 11.50 | 4.69 | 11.50 | 4.69 | 6.81 |
| 2 | लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION | - | 20.27 | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 |
| | योग/ TOTAL 'F' | 65.10 | 161.18 | 12.50 | 4.69 | 12.50 | 4.69 | 7.81 |
| | कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F) | 20,189.91 | 3,806.00 | 220.43 | 93.11 | 220.43 | 93.11 | 127.32 |