

**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED****जून-2019 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट****STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF JUN-2019**

(' करोड़ में/ IN GRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2019 तक प्रगामी नकद व्यय (अनंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2019 (Provisional)	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2019-20	जून-2019 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO JUN-2019	जून-2019 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO JUN- 2019 (DURING 2019-20) (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES						
1	निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट)				-	-	-
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)				-	-	-
	योग/ TOTAL 'A'	-	-	-	-	-	-
B.	अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS						
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,394.80	7,265.42	769.49	227.58	134.40
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	19,496.34	10,723.47	1,092.40	224.84	144.71
3	किशनगंगा डैम टो पावर हाउस/ KISHANGANGA DTPH (2.4 MW/ मेगावाट)	-	25.56	-	24.47	-	-
	योग/ TOTAL 'B'	10,204.92	28,916.70	17,988.89	1,886.36	452.42	279.11
C.	नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES						
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)			401.72	22.95	5.76	4.00
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)			321.65	302.30	33.52	13.92
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)			224.90	344.44	7.12	4.80
4	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)			124.72	51.19	5.70	2.52
5	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE			35.69	0.92	-	0.02
6	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III			45.84	1.05	-	0.17
7	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)			229.85	1.16	-	-
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS			-	2.33	-	-
9	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)			-	417.67	-	-
	योग/ TOTAL 'C'			1,384.37	1,144.01	52.10	25.43
D.	पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)						
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects			-	49.36	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project			-	249.09	15.00	-
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स / Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit			-	10.00	1.50	-
	योग/ TOTAL 'D'				308.45	16.50	-
E.	संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES						
1	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul			607.74	200.00	30.00	-
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru			70.00	50.00	-	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar			69.81	50.00	-	-
4	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर झू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I			-	5.00	-	-
5	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA			4.00	1.00	-	-
	योग/ TOTAL 'E'			751.55	306.00	30.00	-
F.	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS						
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION			65.10	140.91	34.50	29.43
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION			-	20.27	3.00	-
	योग/ TOTAL 'F'			65.10	161.18	37.50	29.43
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)			20,189.91	3,806.00	588.52	333.97