



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO JUL-2019

(करोड़ में/ IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2019 तक प्रगामी नकद व्यय (अनंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2019 (Audited)	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2019-20	जुलाई-2019 के लक्ष्य/ TARGETS FOR JUL- 2019	जुलाई-2019 का वास्तविक व्यय (अनंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR JUL-2019 (PROV.)	जुलाई-2019 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO JUL- 2019	जुलाई-2019 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO JUL- 2019 (DURING 2019-20) (PROV.)	जुलाई-2019 तक कमी/ SHORTFALL UPTO JUL- 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
A.	संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	निम्मो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #	-	-	-	22.58	-	22.58	(22.58)
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)	-	-	-	-	-	-	-
3	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट) #	-	-	-	21.15	-	21.15	(21.15)
4	चमेरा-III/ CHAMERA-III (231 MW/ मेगावाट)#	-	-	-	57.83	-	57.83	(57.83)
	योग/ TOTAL 'A'	-	-	-	101.56	-	101.56	(101.56)
B.	अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	7,277.60	769.49	118.92	110.82	346.50	245.22	101.28
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	10,749.37	1,092.40	40.28	33.24	265.12	177.95	87.17
3	किशनगंगा डैम टो पावर हाउस/ KISHANGANGA DTPH (2.4 MW/ मेगावाट)	-	24.47	-	-	-	-	-
	योग/ TOTAL 'B'	18,026.97	1,886.36	159.20	144.06	611.62	423.17	188.45
C.	नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	408.32	22.95	1.92	1.37	7.68	5.37	2.31
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	329.71	302.30	19.41	4.34	52.93	18.26	34.67
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	228.60	344.44	12.95	1.58	20.07	6.38	13.69
4	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)	127.75	51.19	2.00	0.82	7.70	3.34	4.36
5	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	35.69	0.92	-	-	-	0.02	(0.02)
6	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	45.84	1.05	-	-	-	0.17	(0.17)
7	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	229.86	1.16	-	-	-	-	-
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	2.33	-	-	-	-	-
9	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	-	417.67	-	-	-	-	-
	योग/ TOTAL 'C'	1,405.77	1,144.01	36.28	8.11	88.38	33.54	54.84
D.	पवन, सौर, धर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)							
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	49.36	-	-	-	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	50.14	249.09	5.00	-	20.00	-	20.00
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	10.00	0.50	-	2.00	-	2.00
	योग/ TOTAL 'D'	50.14	308.45	5.50	-	22.00	-	22.00
E.	संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES							
1	सीवीपीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	607.74	200.00	10.00	-	40.00	-	40.00
2	सीवीपीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru	70.00	50.00	-	-	-	-	-
3	सीवीपीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	69.81	46.80	-	-	-	-	-
4	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	87.09	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	-	5.00	-	-	-	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	4.00	1.00	-	-	-	-	-
	योग/ TOTAL 'E'	838.64	306.00	13.20	3.20	43.20	3.20	40.00
F.	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS							
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	68.77	140.91	11.50	22.90	46.00	52.33	(6.33)
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	20.27	1.00	-	4.00	-	4.00
	योग/ TOTAL 'F'	68.77	161.18	12.50	22.90	50.00	52.33	(2.33)
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)	20,390.29	3,806.00	226.68	279.83	815.20	613.80	201.40

Note: # यह राशि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में M/s एच सी सी के कोर्ट केस के संबंध में जमा की गयी राशि दर्शाती है। THE FIGURES SHOWS THE AMOUNT DEPOSITED WITH HONOURABLE HIGH COURT OF DELHI AGAINST COURT CASES OF M/S HCC LTD