



**एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED**

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

**STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO FEB-2020**

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2019 तक प्रगामी नकद व्यय (अनंकेसित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2019 (Audited)	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2019-20	फरवरी-2020 के लक्ष्य/ TARGETS FOR FEB-2020	फरवरी-2020 का वास्तविक व्यय (अनंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR FEB-2020 (PROV.)	फरवरी-2020 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO FEB-2020	फरवरी-2020 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO FEB-2020 (DURING ) (PROV.)	फरवरी-2020 तक कमी/ SHORTFALL UPTO FEB- 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 - 8)
<b>A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES</b>								
1	सलाल/ SALAL (690 MW/ मेगावाट)**	-	-	-	-	-	40.58	(40.58)
2	निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #	-	-	-	-	-	22.58	(22.58)
3	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)	-	-	-	-	-	-	-
4	उडी-II/ URI - II (240 MW/ मेगावाट) #	-	-	-	-	-	21.15	(21.15)
5	चमेरा-III/ CHAMERA-III (231 MW/ मेगावाट)#	-	-	-	-	-	57.83	(57.83)
5	तीस्ता-V/ TEESTA - V (510 MW/ मेगावाट) **	-	-	-	-	-	47.81	(47.81)
<b>योग/ TOTAL 'A'</b>		-	-	-	-	-	<b>189.95</b>	<b>(189.95)</b>
<b>B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS</b>								
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	7,277.60	769.49	87.03	85.81	700.80	569.40	131.40
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	10,749.37	1,092.40	195.86	178.10	834.51	1,270.85	(436.34)
3	किशनगंगा डैम टो पावर हाउस/ KISHANGANGA DTPH (2.4 MW/ मेगावाट)	-	24.47	-	-	10.00	-	10.00
<b>योग/ TOTAL 'B'</b>		<b>18,026.97</b>	<b>1,886.36</b>	<b>282.89</b>	<b>263.91</b>	<b>1,545.31</b>	<b>1,840.25</b>	<b>(294.94)</b>
<b>C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES</b>								
1	कोटली भेल -IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल -IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	408.32	22.95	1.90	1.55	21.08	12.98	8.10
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	329.71	302.30	70.38	11.68	229.85	685.75	(455.90)
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	228.60	344.44	17.20	3.88	327.24	18.35	308.89
4	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)	127.75	51.19	15.03	2.25	36.33	10.58	25.75
5	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	35.69	0.92	0.50	-	0.50	0.07	0.43
6	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	45.84	1.05	0.50	-	0.50	0.24	0.26
7	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	229.86	1.16	0.50	-	1.00	0.46	0.54
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	2.33	0.50	-	1.50	-	1.50
9	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	-	417.67	-	-	417.67	897.50	(479.83)
<b>योग/ TOTAL 'C'</b>		<b>1,405.77</b>	<b>1,144.01</b>	<b>106.51</b>	<b>19.36</b>	<b>1,035.67</b>	<b>1,625.93</b>	<b>(590.26)</b>
<b>D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)</b>								
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	49.36	10.00	-	30.00	-	30.00
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	50.14	249.09	20.00	0.46	100.00	12.50	87.50
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	10.00	1.00	-	9.00	-	9.00
<b>योग/ TOTAL 'D'</b>		<b>50.14</b>	<b>308.45</b>	<b>31.00</b>	<b>0.46</b>	<b>139.00</b>	<b>12.50</b>	<b>126.50</b>
<b>E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES</b>								
1	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	607.74	200.00	50.00	-	150.00	140.45	9.55
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru	70.00	50.00	5.00	-	30.00	-	30.00
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	69.81	50.00	5.00	-	30.00	-	30.00
4	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	87.09	-	-	-	-	3.20	(3.20)
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	-	5.00	-	-	-	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	4.00	1.00	-	-	-	1.00	(1.00)
<b>योग/ TOTAL 'E'</b>		<b>838.64</b>	<b>306.00</b>	<b>60.00</b>	<b>-</b>	<b>210.00</b>	<b>144.65</b>	<b>65.35</b>
<b>F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION &amp; MODERNIZATION WORKS</b>								
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	68.77	140.91	13.00	6.27	128.00	131.73	(3.73)
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	20.27	2.00	-	18.00	-	18.00
<b>योग/ TOTAL 'F'</b>		<b>68.77</b>	<b>161.18</b>	<b>15.00</b>	<b>6.27</b>	<b>146.00</b>	<b>131.73</b>	<b>14.27</b>
<b>कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)</b>		<b>20,390.29</b>	<b>3,806.00</b>	<b>495.40</b>	<b>290.00</b>	<b>3,075.98</b>	<b>3,945.01</b>	<b>(869.03)</b>

Note:

# THE FIGURES SHOWS THE AMOUNT DEPOSITED WITH HONOURABLE HIGH COURT OF DELHI AGAINST COURT CASES OF M/S HCC LTD

\*\* THE FIGURE SHOWS THE AMOUNT AS ADVANCE TO CONTRACTOR AGAINST ARBITRATION AWARD