



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

BR/GOI/02

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO APR-2020

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय (अनकेशित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020 (Un Audited)	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21	अप्रैल-2020 के लक्ष्य/ TARGETS FOR APR-2020	अप्रैल-2020 का वास्तविक व्यय (अनतिम)/ ACTUAL EXP. FOR APR-2020 (PROV.)	अप्रैल-2020 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO APR-2020	अप्रैल-2020 तक नकद व्यय (अनतिम)/ CASH EXP. UPTO APR-2020 (DURING APR- 2020) (PROV.)	अप्रैल-2020 तक कमी/ SHORTFALL UPTO APR- 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES								
1	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH	5,451.09	119.62	1.21	-	1.21	-	1.21
योग/ TOTAL 'A'		5,451.09	119.62	1.21	-	1.21	-	1.21
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS								
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	7,876.76	881.09	80.05	225.28	80.05	225.28	(145.23)
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	12,157.04	1,965.28	174.44	98.49	174.44	98.49	75.95
योग/ TOTAL 'B'		20,033.80	2,846.37	254.49	323.77	254.49	323.77	(69.28)
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES								
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	422.81	18.69	1.55	1.00	1.55	1.00	0.55
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	1,022.36	408.94	52.28	4.27	52.28	4.27	48.01
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	248.56	763.77	28.39	1.14	28.39	1.14	27.25
4	तवांग- II/ TAWANG- II (800 MW/ मेगावाट)	139.75	19.29	1.60	0.91	1.60	0.91	0.69
5	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	230.32	1.09	-	-	-	-	-
6	धौलीगंगा इटमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	35.76	0.54	-	0.02	-	0.02	(0.02)
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	46.08	1.07	-	0.01	-	0.01	(0.01)
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	2.20	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'C'		2,145.64	1,215.59	83.82	7.35	83.82	7.35	76.47
D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)								
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	53.15	-	-	-	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	327.79	-	-	-	-	-
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स At Power Station/Unit	-	4.00	0.88	-	0.88	-	0.88
योग/ TOTAL 'D'		-	384.94	0.88	-	0.88	-	0.88
E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES								
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	90.29	2.00	-	-	-	-	-
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul	748.19	200.00	-	-	-	-	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru	70.00	200.00	-	39.85	-	39.85	(39.85)
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar	69.81	100.00	-	-	-	-	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू- I BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	-	1.00	-	-	-	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	5.00	-	-	-	-	-	-
7	तीस्ता छू./ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	920.50	100.00	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'E'		1,903.79	603.00	-	39.85	-	39.85	(39.85)
F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS								
1	बैरास्युल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	209.18	68.49	2.80	6.71	2.80	6.71	(3.91)
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	17.53	-	-	-	-	-
योग/ TOTAL 'F'		209.18	86.02	2.80	6.71	2.80	6.71	(3.91)
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)		29,743.50	5,255.54	343.20	377.68	343.20	377.68	(34.48)