



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO JUL-2020

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय (अनंकेषित)/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21	जुलाई-2020 के लक्ष्य/ TARGETS FOR JUL-2020	जुलाई-2020 का वास्तविक व्यय (अनंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR JUL-2020 (PROV.)	जुलाई-2020 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO JUL-2020	जुलाई-2020 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO JUL-2020 (DURING JUL-2020) (PROV.)	जुलाई-2020 तक कमी/ SHORTFALL UPTO JUL-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES								
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट) \$	-	-	-	-	-	8.22	(8.22)
2	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH	5,451.09	119.62	1.50	-	8.07	-	8.07
योग/ TOTAL 'A'		5,451.09	119.62	1.50	-	8.07	8.22	(0.15)
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS								
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	7,858.50	881.09	75.73	109.37	312.71	492.92	(180.21)
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	12,225.96	1,965.28	159.97	56.72	648.74	225.88	422.86
योग/ TOTAL 'B'		20,084.46	2,846.37	235.70	166.09	961.45	718.80	242.65
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES								
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	419.40	18.69	1.56	0.75	6.21	3.75	2.46
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	1,036.16	408.94	35.74	11.31	182.54	25.45	157.09
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	240.02	763.77	80.38	0.82	187.47	4.44	183.03
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	235.76	19.29	1.61	0.62	6.41	3.36	3.05
5	बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट)	230.32	1.09	-	-	0.25	-	0.25
6	धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE	35.76	0.54	-	-	0.10	0.03	0.07
7	गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III	46.08	1.07	-	0.01	0.25	0.06	0.19
8	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS	-	2.20	-	0.12	0.25	8.59	(8.34)
योग/ TOTAL 'C'		2,243.50	1,215.59	119.29	13.63	383.48	45.68	337.80
D. पवन, सौर, धर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)								
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	53.15	-	-	-	-	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	327.79	3.28	0.33	6.56	0.33	6.23
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी गिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	4.00	0.64	-	3.04	-	3.04
योग/ TOTAL 'D'		-	384.94	3.92	0.33	9.60	0.33	9.27
E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES								
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	90.29	2.00	-	-	1.00	-	1.00
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPPL(Equity)-Pakal Dul	748.19	200.00	-	-	50.00	-	50.00
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPPL(Equity)-Kiru	70.00	200.00	-	-	50.00	39.85	10.15
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPPL(Equity)-Kwar	69.81	100.00	-	-	25.00	-	25.00
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I	-	1.00	-	-	-	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA	5.00	-	-	-	-	-	-
7	तीस्ता छू/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	920.50	100.00	-	-	25.00	-	25.00
योग/ TOTAL 'E'		1,903.79	603.00	-	-	151.00	39.85	111.15
F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS								
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	209.18	68.49	10.20	17.01	42.90	30.11	12.79
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	17.53	-	-	0.13	-	0.13
योग/ TOTAL 'F'		209.18	86.02	10.20	17.01	43.03	30.11	12.92
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)		29,892.02	5,255.54	370.61	197.06	1,556.63	842.99	713.64

Note: \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court