



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO AUG-2020

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं. S.No. | परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY) | 31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020 | संशोधित बजट अनुमान/ BUDGET ESTIMATE 2020-21 | अगस्त-2020 के लक्ष्य/ TARGETS FOR AUG-2020 | अगस्त-2020 का वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR AUG-2020 (PROV.) | अगस्त-2020 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO AUG-2020 | अगस्त-2020 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO AUG-2020 (DURING AUG-2020) (PROV.) | अगस्त-2020 तक कमी/ SHORTFALL UPTO AUG-2020 |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7-8) |
| A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES | | | | | | | | |
| 1 | पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट) \$ | - | - | - | - | - | 8.22 | (8.22) |
| 2 | किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH | 5,451.09 | 119.62 | 4.79 | 0.97 | 12.86 | 0.97 | 11.89 |
| योग/ TOTAL 'A' | | 5,451.09 | 119.62 | 4.79 | 0.97 | 12.86 | 9.19 | 3.67 |
| B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS | | | | | | | | |
| 1 | पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट) | 7,858.50 | 881.09 | 73.99 | 19.52 | 386.70 | 512.44 | (125.74) |
| 2 | सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट) | 12,225.96 | 1,965.28 | 138.37 | 30.56 | 787.11 | 256.44 | 530.67 |
| योग/ TOTAL 'B' | | 20,084.46 | 2,846.37 | 212.36 | 50.08 | 1,173.81 | 768.88 | 404.93 |
| C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES | | | | | | | | |
| 1 | कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट) | 419.40 | 18.69 | 1.56 | 0.75 | 7.77 | 4.50 | 3.27 |
| 2 | दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट) | 1,036.16 | 408.94 | 34.47 | 5.74 | 217.01 | 31.19 | 185.82 |
| 3 | तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट) | 240.02 | 763.77 | 69.68 | 0.69 | 257.15 | 5.13 | 252.02 |
| 4 | तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट) | 235.76 | 19.29 | 1.61 | 0.46 | 8.02 | 3.82 | 4.20 |
| 5 | बर्सर/ BURSAR (800 MW/ मेगावाट) | 230.32 | 1.09 | - | - | 0.25 | - | 0.25 |
| 6 | धौलीगंगा इंटरमीडिएट/ DHAULIGANGA INTERMEDIATE | 35.76 | 0.54 | - | - | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| 7 | गौरीगंगा-III / GAURIGANGA-III | 46.08 | 1.07 | - | - | 0.25 | 0.06 | 0.19 |
| 8 | अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/ R&D and OTHER NEW PROJECTS | - | 2.20 | - | 0.19 | 0.25 | 8.78 | (8.53) |
| योग/ TOTAL 'C' | | 2,243.50 | 1,215.59 | 107.32 | 7.83 | 490.80 | 53.51 | 437.29 |
| D. पवन, सौर, धर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS) | | | | | | | | |
| 1 | पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects | - | 53.15 | - | - | - | - | - |
| 2 | सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project | - | 327.79 | 9.83 | 0.11 | 16.39 | 0.44 | 15.95 |
| 3 | पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit | - | 4.00 | 0.56 | - | 3.60 | - | 3.60 |
| योग/ TOTAL 'D' | | - | 384.94 | 10.39 | 0.11 | 19.99 | 0.44 | 19.55 |
| E. संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES | | | | | | | | |
| 1 | लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity) | 90.29 | 2.00 | - | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.15 |
| 2 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Pakal Dul | 748.19 | 200.00 | - | 160.00 | 50.00 | 160.00 | (110.00) |
| 3 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kiru | 70.00 | 200.00 | - | - | 50.00 | 39.85 | 10.15 |
| 4 | सीवीपीपीएल/ CVPPPL(Equity)-Kwar | 69.81 | 100.00 | - | - | 25.00 | - | 25.00 |
| 5 | भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKAR CHHU-I | - | 1.00 | - | - | - | - | - |
| 6 | बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड-एनएचपीसी और उपनेधा का संयुक्त उद्यम/ Bundelkhand Solar Ltd.-JV of NHPC and UPNEDA | 5.00 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | तीस्ता छू/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट) | 920.50 | 100.00 | - | - | 25.00 | - | 25.00 |
| योग/ TOTAL 'E' | | 1,903.79 | 603.00 | - | 160.85 | 151.00 | 200.70 | (49.70) |
| F. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS | | | | | | | | |
| 1 | बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION | 209.18 | 68.49 | 6.54 | 3.06 | 49.44 | 33.17 | 16.27 |
| 2 | लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION | - | 17.53 | - | - | 0.13 | - | 0.13 |
| योग/ TOTAL 'F' | | 209.18 | 86.02 | 6.54 | 3.06 | 49.57 | 33.17 | 16.40 |
| कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F) | | 29,892.02 | 5,255.54 | 341.40 | 222.90 | 1,898.03 | 1,065.89 | 832.14 |

Note: \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court