

एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO DEC-2020

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ OF PROJECTS (CAPACITY) NAME	31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	संशोधित अनुमान/ REVISED ESTIMATE 2020-21	दिसंबर-2020 के लक्ष्य/ TARGETS FOR DEC-2020	दिसंबर-2020 का वास्तविक व्यय (अंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR DEC-2020 (PROV.)	दिसंबर-2020 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO DEC-2020	दिसंबर-2020 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO DEC- 2020 (PROV.)	दिसंबर-2020 तक कमी/ SHORTFALL UPTO DEC- 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
A.	संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट) \$	-	-	-	-	-	8.22	(8.22)
2	निम्मो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #	-	-	-	-	-	-	-
3	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH#	5,451.09	281.07	25.00	5.60	250.97	213.57	37.40
	योग/ TOTAL 'A'	5,451.09	281.07	25.00	5.60	250.97	221.79	29.18
B.	अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	7,858.50	1,318.33	80.79	31.15	990.59	846.60	143.99
2	सुबंसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	12,225.96	2,135.96	328.84	110.51	1,221.71	629.22	592.49
	योग/ TOTAL 'B'	20,084.46	3,454.29	409.63	141.66	2,212.30	1,475.82	736.48
C.	नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	419.40	9.88	0.73	0.22	7.18	6.16	1.02
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	1,036.16	1,367.04	150.00	4.22	335.90	50.33	285.57
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	240.02	84.39	11.81	0.14	41.12	7.24	33.88
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	235.76	10.72	0.98	0.41	7.15	5.48	1.67
5	डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)	-	26.82	2.69	0.22	16.95	15.41	1.54
6	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ(बर्सेर,धौलीगंगा इंटरमीडिएट,गौरिगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III)	312.16	1.02	0.13	-	0.55	0.16	0.39
	योग/ TOTAL 'C'	2,243.50	1,499.87	166.34	5.21	408.85	84.78	324.07
D.	पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)							
1	पवन विद्युत परियोजनाएँ/ Wind Power Projects	-	1.02	0.15	-	0.45	-	0.45
2	सौर विद्युत परियोजनाएँ/ Solar Power Project	-	79.07	10.39	3.32	40.98	5.02	35.96
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	4.03	0.60	-	1.80	-	1.80
	योग/ TOTAL 'D'	-	84.12	11.14	3.32	43.23	5.02	38.21
E.	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS							
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	209.18	69.56	6.00	12.40	55.38	58.79	(3.41)
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	12.09	1.81	-	5.44	-	5.44
	योग/ TOTAL 'E'	209.18	81.65	7.81	12.40	60.82	58.79	2.03
	SUB TOTAL-STANDALONE ("A to E")	27,988.23	5,401.00	619.92	168.19	2,976.17	1,846.20	1,129.97
F.	संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES							
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	90.29	14.00	1.00	2.20	2.00	6.11	(4.11)
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul	748.19	300.00	50.00	-	150.00	199.85	(49.85)
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru	70.00	150.00	50.00	100.00	150.00	200.00	(50.00)
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar	69.81	34.00	25.00	-	75.00	-	75.00
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-1 BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I	-	1.00	-	-	-	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड- Bundelkhand Solar Ltd.	5.00	40.00	-	-	-	11.26	(11.26)
7	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	920.50	200.00	25.00	5.00	75.00	5.00	70.00
8	जल पावर-रंगीत-IV/Jal Power-Rangit-IV	-	165.00	-	-	-	-	-
	योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('F')	1,903.79	904.00	151.00	107.20	452.00	422.22	29.78
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)	29,892.02	6,305.00	770.92	275.39	3,428.17	2,268.42	1,159.75

Note: \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court

*MOP/DPE has desired that shortfall till Sep'20 is to be utilized in Q3,as such the same has been adjusted in the targets of Q3/Q4.