



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

BR/GOI/02

JAN-2021 माह के लिए वित्तीय संसाधन विवरण की मासिक रिपोर्ट

STATEMENT SHOWING MONTHLY REPORT OF FINANCIAL RESOURCES FOR THE MONTH OF JAN-2021

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ NAME OF PROJECTS (CAPACITY)	परियोजना की कुल लागत/ TOTAL PROJECT COST		31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	संशोधित अनुमान/ REVISED ESTIMATE 2020-21	जनवरी-2021 तक प्रत्याशित बजट प्रावधान/ ANTICIPATED BUDGET PROVISION UPTO JAN-2021	जनवरी-2021 तक नकद व्यय (अंतिम)/ CASH EXP. UPTO JAN- 2021 (PROV.)
		अध्यतन संस्वीकृत/ LATEST SANCTIONED	अब प्रत्याशित/ NOW ANTICIPATED				
1	2	3	4	5	6	7	8
A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	पारबती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट)	-	-	-	-	-	8.22
2	निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #	-	-	-	-	-	-
3	किशानगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH#	3,642.04	5,658.82	5,451.09	281.07	260.97	219.79
योग/ TOTAL 'A'		3,642.04	5,658.82	5,451.09	281.07	260.97	228.01
B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	3,919.59	9,997.11	7,858.50	1,318.33	1,058.94	860.90
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	6,285.33	20,368.90	12,225.96	2,135.96	1,497.71	768.90
योग/ TOTAL 'B'		10,204.92	30,366.01	20,084.46	3,454.29	2,556.65	1,629.80
C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल -IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल - IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	-	2,321.05	419.40	9.88	8.08	6.29
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	-	30,977.29	1,036.16	1,340.58	385.90	57.49
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	-	5,482.23	240.02	84.39	55.55	7.35
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	-	6,769.45	235.76	10.72	8.34	5.84
5	डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)	-	-	-	26.82	20.24	15.59
6	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ(बर्सर,धौलीगंगा इंटरमीडिएट,गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III)	-	-	312.16	1.02	0.71	0.16
योग/ TOTAL 'C'		-	45,550.02	2,243.50	1,473.41	478.82	92.72
D. पवन, सौर, थर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)							
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	-	-	1.02	0.64	-
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	-	-	79.07	50.98	5.02
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	-	-	4.03	2.54	-
योग/ TOTAL 'D'		-	-	-	84.12	54.16	5.02
E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS							
1	बैरास्युल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	-	-	209.18	96.02	59.38	61.10
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION	-	-	-	12.09	7.65	-
योग/ TOTAL 'E'		-	-	209.18	108.11	67.03	61.10
SUB TOTAL-STANDALONE ("A to E")		13,846.96	81,574.85	27,988.23	5,401.00	3,417.63	2,016.65
F. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES & SUBSIDIARY COMPANY							
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	1,391.65	-	90.29	14.00	6.11	6.11
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul	8,112.14	-	748.19	300.00	199.85	199.85
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru	4,287.59	-	70.00	200.00	150.00	200.00
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar	4,948.26	-	69.81	33.90	-	-
5	भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I	7,022.65	-	-	1.00	-	-
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड- Bundelkhand Solar Ltd.	-	-	5.00	40.00	11.26	11.26
7	तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	5,748.05	-	920.50	150.00	65.00	5.00
8	जल पावर-रंगीत-IV/Jal Power-Rangit-IV	-	-	-	165.10	-	-
योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('F')		31,510.34	-	1,903.79	904.00	432.22	422.22
कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)				29,892.02	6,305.00	3,849.85	2,438.87

NOTES:-

1 \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court