



## एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPC LIMITED

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

## STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO FEB-2021

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

| क्र. सं.<br>S.No.   | परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/<br>NAME OF PROJECTS (CAPACITY)   | 31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/<br>PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020 | संशोधित अनुमान/<br>REVISED ESTIMATE 2020-21 | फरवरी-2021 के लक्ष्य/ TARGETS FOR FEB-2021 | फरवरी-2021 का वास्तविक व्यय (अनंतिम)/<br>ACTUAL EXP. FOR FEB-2021 (PROV.) | फरवरी-2021 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO FEB-2021 | फरवरी-2021 तक नकद व्यय (अनंतिम)/<br>CASH EXP. UPTO FEB-2021 (PROV.) | फरवरी-2021 तक कमी/<br>SHORTFALL UPTO FEB-2021 |
|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   | 9 (7 - 8)                                     |
| <b>A. संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES</b>   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 1   | पारबती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट) \$   | -   | -   | -  | -   | -  | 8.22  | (8.22)  |
| 2   | निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #  | -   | -   | -  | -   | -  | -   | -   |
| 3   | किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH#   | 5,451.09  | 281.07                                      | 10.00                                      | 2.86  | 270.97   | 222.65  | 48.32   |
| <b>योग/ TOTAL 'A'</b>   |  | <b>5,451.09</b>   | <b>281.07</b>                               | <b>10.00</b>                               | <b>2.86</b>   | <b>270.97</b>                                  | <b>230.87</b>   | <b>40.10</b>                                  |
| <b>B. अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS</b>  |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 1   | पारबती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)  | 7,858.50  | 1,318.33                                    | 77.95                                      | 105.73  | 1,136.89                                       | 966.63  | 170.26  |
| 2   | सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)   | 12,225.96   | 2,135.96                                    | 300.00                                     | 238.15  | 1,797.71                                       | 1,007.05  | 790.66  |
| <b>योग/ TOTAL 'B'</b>   |  | <b>20,084.46</b>  | <b>3,454.29</b>                             | <b>377.95</b>                              | <b>343.88</b>   | <b>2,934.60</b>                                | <b>1,973.68</b>   | <b>960.92</b>                                 |
| <b>C. नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES</b>   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 1   | कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)   | 419.40  | 9.88  | 0.90                                       | 0.57  | 8.98   | 6.86  | 2.12  |
| 2   | दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)  | 1,036.16  | 1,367.04                                    | 76.13                                      | 4.31  | 462.03   | 61.80   | 400.23  |
| 3   | तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)   | 240.02  | 84.39                                       | 14.43                                      | 0.90  | 69.98  | 8.25  | 61.73   |
| 4   | तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)  | 235.76  | 10.72                                       | 1.19                                       | 0.90  | 9.53   | 6.74  | 2.79  |
| 5   | डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)  | -   | 26.82                                       | 3.29                                       | 2.19  | 23.53  | 17.78   | 5.75  |
| 6   | अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ/बर्सर,धौलीगंगा इंटरमीडिएट,गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III )  | 312.16  | 1.02  | 0.16                                       | 0.10  | 0.87   | 0.26  | 0.61  |
| <b>योग/ TOTAL 'C'</b>   |  | <b>2,243.50</b>   | <b>1,499.87</b>                             | <b>96.10</b>                               | <b>8.97</b>   | <b>574.92</b>                                  | <b>101.69</b>   | <b>473.23</b>                                 |
| <b>D. पवन, सौर, धर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)</b>            |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 1   | पवन विद्युत परियोजनाएँ/ Wind Power Projects  | -   | 1.02  | 0.19                                       | -   | 0.83   | -   | 0.83  |
| 2   | सौर विद्युत परियोजनाएँ/ Solar Power Project  | -   | 79.07                                       | 10.00                                      | -   | 60.98  | 5.02  | 55.96   |
| 3   | पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit | -   | 4.03  | 0.74                                       | 0.88  | 3.28   | 0.88  | 2.40  |
| <b>योग/ TOTAL 'D'</b>   |  | <b>-</b>  | <b>84.12</b>                                | <b>10.93</b>                               | <b>0.88</b>   | <b>65.09</b>                                   | <b>5.90</b>   | <b>59.19</b>                                  |
| <b>E. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION &amp; MODERNIZATION WORKS</b>   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 1   | बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION  | 209.18  | 69.56                                       | 4.00                                       | 7.80  | 63.38  | 68.90   | (5.52)  |
| 2   | लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION  | -   | 12.09                                       | 2.21                                       | 2.69  | 9.86   | 2.69  | 7.17  |
| <b>योग/ TOTAL 'E'</b>   |  | <b>209.18</b>   | <b>81.65</b>                                | <b>6.21</b>                                | <b>10.49</b>  | <b>73.24</b>                                   | <b>71.59</b>  | <b>1.65</b>                                   |
| <b>SUB TOTAL-STANDALONE ("A to E")</b>  |  | <b>27,988.23</b>  | <b>5,401.00</b>                             | <b>501.19</b>                              | <b>367.08</b>   | <b>3,918.82</b>                                | <b>2,383.73</b>   | <b>1,535.09</b>                               |
| <b>F. संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES &amp; SUBSIDIARY COMPANY</b> |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 1   | लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)  | 90.29   | 14.00                                       | -  | 2.50  | 6.11   | 8.61  | (2.50)  |
| 2   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul   | 748.19  | 300.00                                      | 100.15                                     | 100.15  | 300.00   | 300.00  | -   |
| 3   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru  | 70.00   | 150.00                                      | -  | -   | 150.00   | 200.00  | (50.00)                                       |
| 4   | सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar  | 69.81   | 34.00                                       | 34.00                                      | -   | 34.00  | -   | 34.00   |
| 5   | भूटान संयुक्त उद्यम/ चमखर झू- I BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I   | -   | 1.00  | -  | -   | -  | -   | -   |
| 6   | बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड- Bundelkhand Solar Ltd.  | 5.00  | 40.00                                       | 10.00                                      | -   | 21.26  | 11.26   | 10.00   |
| 7   | तीस्ता छः/ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)   | 920.50  | 200.00                                      | 65.00                                      | 45.00   | 130.00   | 50.00   | 80.00   |
| 8   | जल पावर-रंगीत-IV/ Jal Power-Rangit-IV  | -   | 165.00                                      | -  | -   | -  | -   | -   |
| <b>योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('F')</b>  |  | <b>1,903.79</b>   | <b>904.00</b>                               | <b>209.15</b>                              | <b>147.65</b>   | <b>641.37</b>                                  | <b>569.87</b>   | <b>71.50</b>                                  |
| <b>कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)</b>  |  | <b>29,892.02</b>  | <b>6,305.00</b>                             | <b>710.34</b>                              | <b>514.73</b>   | <b>4,560.19</b>                                | <b>2,953.60</b>   | <b>1,606.59</b>                               |

Note: \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court