



एनएचपीसी लिमिटेड/ NHPCL LIMITED

तक का वार्षिक योजना के अंतर्गत बजटीय उपयोगिता विवरण

STATEMENT SHOWING BUDGETARY UTILISATION AGAINST ANNUAL PLAN UPTO MAR-2021

(Rs. करोड़ में/ RUPEES IN CRORE)

क्र. सं. S.No.	परियोजनाओं का नाम (क्षमता)/ OF PROJECTS (CAPACITY) NAME	31.03.2020 तक प्रगामी नकद व्यय/ PROGRESSIVE CASH EXP. UPTO 31.3.2020	संशोधित अनुमान/ REVISED ESTIMATE 2020-21	मार्च-2021 के लक्ष्य/ TARGETS FOR MAR-2021	मार्च-2021 का वास्तविक व्यय (अनंतिम)/ ACTUAL EXP. FOR MAR-2021 (PROV.)	मार्च-2021 तक के लक्ष्य/ TARGETS UPTO MAR-2021	मार्च-2021 तक नकद व्यय (अनंतिम)/ CASH EXP. UPTO MAR-2021 (PROV.)	मार्च-2021 तक कमी/ SHORTFALL UPTO MAR-2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 - 8)
A.	संचालित योजनाएँ/ COMMISSIONED SCHEMES							
1	पार्वती-III/ PARBATI - III (520 MW/ मेगावाट) S		-	-	20.65	-	28.87	(28.87)
2	निम्नो-बजगो/ NIMOO BAZGO (45 MW/ मेगावाट) #		-	-	-	-	-	-
3	किशनगंगा मुख्य/ KISHANGANGA MAIN (330 MW/ मेगावाट)+DTPH#	5,451.09	281.07	10.10	2.08	281.07	224.73	56.34
	योग/ TOTAL 'A'	5,451.09	281.07	10.10	22.73	281.07	253.60	27.47
B.	अनुमोदित चालू परियोजनाएँ/ APPROVED ON-GOING PROJECTS							
1	पार्वती-II/ PARBATI - II (800 MW/ मेगावाट)	7,858.50	1,318.33	181.44	41.57	1,318.33	1,008.20	310.13
2	सुबांसिरी लोअर/ SUBANSIRI LOWER (2000 MW/ मेगावाट)	12,225.96	2,135.96	338.25	304.75	2,135.96	1,311.80	824.16
	योग/ TOTAL 'B'	20,084.46	3,454.29	519.69	346.32	3,454.29	2,320.00	1,134.29
C.	नवीन योजनाएँ/ NEW SCHEMES							
1	कोटली भेल- IA/ KOTLI BHEL -IA (195 MW/ मेगावाट), कोटली भेल- IB & II/ KOTLI BHEL -IB & II (850 MW/ मेगावाट)	419.40	9.88	0.90	0.51	9.88	7.37	2.51
2	दिबांग बेसिन/ DIBANG BASIN (2880 MW/ मेगावाट)	1,036.16	1,367.04	905.01	4.81	1,367.04	66.61	1,300.43
3	तीस्ता-IV/ TEESTA-IV (520 MW/ मेगावाट)	240.02	84.39	14.41	0.83	84.39	9.08	75.31
4	तवांग- I & II/ TAWANG- I&II (800 MW/ मेगावाट)	235.76	10.72	1.19	0.84	10.72	7.58	3.14
5	डुगर/ DUGAR (449 MW/ मेगावाट)	-	26.82	3.29	0.34	26.82	18.12	8.70
6	अनुसंधान एवं विकास और अन्य नवीन परियोजनाएँ(बर्सेर,धौलीगंगा इंटरमीडिएट,गौरीगंगा-III)/ R&D and OTHER NEW PROJECTS(BURSER,DHAULIGANGA INTERMEDIATE,GAURIGANGA-III)	312.16	1.02	0.15	-	1.02	0.26	0.76
	योग/ TOTAL 'C'	2,243.50	1,499.87	924.95	7.33	1,499.87	109.02	1,390.85
D.	पवन, सौर, धर्मल विद्युत परियोजनाएँ/ WIND, SOLAR, THERMAL POWER PROJECTS (ON OWNERSHIP BASIS)							
1	पवन विद्युत परियोजना/ Wind Power Projects	-	1.02	0.19	-	1.02	-	1.02
2	सौर विद्युत परियोजना/ Solar Power Project	-	79.07	18.09	-	79.07	5.02	74.05
3	पावर स्टेशन / यूनिट पर रूफ टॉप / ऑन ग्राउंड सोलर पीवी ग्रिड कनेक्टेड पॉवर प्लांट्स Roof Top/On Ground Solar Pv Grid Connected Power Plants At Power Station/Unit	-	4.03	0.75	-	4.03	0.88	3.15
	योग/ TOTAL 'D'	-	84.12	19.03	-	84.12	5.90	78.22
E.	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ RENOVATION & MODERNIZATION WORKS							
1	बैरास्यूल पावर स्टेशन / BAIRASIUL POWER STATION	209.18	69.56	6.18	13.78	69.56	82.68	(13.12)
2	लोकटक पावर स्टेशन/ LOKTAK POWER STATION		12.09	2.23	6.00	12.09	8.69	3.40
	योग/ TOTAL 'E'	209.18	81.65	8.41	19.78	81.65	91.37	(9.72)
	SUB TOTAL-STANDALONE ('A to E')	27,988.23	5,401.00	1,482.18	396.16	5,401.00	2,779.89	2,621.11
F.	संयुक्त एवं सहायक उद्यम में इक्विटी निवेश/ EQUITY INVESTMENT IN JOINT VENTURES & SUBSIDIARY COMPANY							
1	लोकटक डाउन स्ट्रीम/ LOKTAK DOWN STREAM (Equity)	90.29	14.00	7.89	-	14.00	8.61	5.39
2	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Pakal Dul	748.19	300.00	-	-	300.00	300.00	-
3	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kiru	70.00	150.00	-	-	150.00	200.00	(50.00)
4	सीवीपीपीएल/ CVPPPL-Kwar	69.81	34.00	-	-	34.00	-	34.00
5	भूदान संयुक्त उद्यम/ चमखर छू-I BHUTAN JV/ CHAMKARCHHU-I	-	1.00	1.00	-	1.00	-	1.00
6	बुंदेलखण्ड सोलर लिमिटेड- Bundelkhand Solar Ltd.	5.00	40.00	18.74	28.14	40.00	39.40	0.60
7	तीस्ता छू./ TEESTA-VI (500 MW/ मेगावाट)	920.50	200.00	70.00	25.00	200.00	75.00	125.00
8	जल पावर-रंगीत-IV/Jal Power-Rangit-IV	-	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	-
	योग/ SUB TOTAL -JOINT VENTURE ('F')	1,903.79	904.00	262.63	218.14	904.00	788.01	115.99
	कुल योग/ GRAND TOTAL (A TO F)	29,892.02	6,305.00	1,744.81	614.30	6,305.00	3,567.90	2,737.10

Note: \$ Additional compensation towards land cost as per order of Hon'ble Court